



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2836 DEL 15/11/2023



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU



Decreto Ministero dell'Interno del 30.01.2020 "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024"

OGGETTO:	<p>PNRR - M2C4 - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Progetto finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU.</p> <p>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX CASA COLONICA DI BELLOCCHI IN VIA II STRADA - FANO CUP E37H21010400001</p> <p>AMMISSIBILITÀ DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA CAR (CIG 940318166F)</p>
-----------------	--

IL DIRIGENTE

.RICHIAMATI:

- l'**art. 1, co. 29 e ss. della L. n. 160/2019**, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", di assegnazione a favore dei comuni, con decreto del Ministero dell'Interno, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui;
- il **Decreto del Ministero dell'Interno del 30.01.2020**, recante "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024", con particolare riferimento all'Allegato E di assegnazione del contributo annuo pari a 170.000 euro ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti, tra i quali al Comune di Fano (n. 38);
- il **Decreto Legge n. 152 del 06.11.2021**, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", che al Capo II intitolato "Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale che all'art. 20 comma 1 lett. b) riporta: b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti: «31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 3 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali....omissis...";
- il Comunicato Finanza Locale pubblicato sul sito del Dipartimento per gli Affari Interi e Territoriali in data 17 dicembre 2021, con cui venivano resi edotti i Comuni beneficiari delle risorse di cui all'art. 1 comma 29 degli oneri derivanti dal passaggio delle risorse all'interno PNRR e che le risorse assegnate per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

architettoniche sono confluite nella misura **M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;**

RICHIAMATI i seguenti atti:

- **determina dirigenziale n. 1855 del 23/08/2022** con la quale si è provveduto: 1.ad accertare la contribuzione di 170.000,00 euro (Accertamento nr. 2022/438 sul cap. 4200.01.004 “Contributi dallo Stato fondi PNRR”) a valere sui fondi stanziati, per l'anno 2022, dall'art. 1, co. 29 e 29-bis della L. n. 160/2019, come attribuiti con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.01.2020, e confluiti con D.L. n. 152/2021 nel PNRR (tag M2C4 – Investimento 2.2, come previsto dal Comunicato Finanza Locale del 17.12.2021) destinando la stessa al finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria del predetto immobile nel rispetto del vincolo di destinazione, quale la realizzazione di investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile del patrimonio comunale; 2.ad impegnare l'intero importo di spesa con impegno n. 2022/2411 e ad affidare il Servizio professionale di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza con riferimento ai lavori di messa in sicurezza della ex casa colonica di Bellocchi in via II strada - Fano CUP E37H21010400001, a “STUDIO AE3 – Anniballi Marangoni” per l'importo complessivo di 20.343,67euro, esclusi oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, per un totale di 25.812,04 euro, impegnato sul cap. 0106.22.210 “Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici comunali” con sub.-imp. 2022/2411.001;
- **delibera della Giunta comunale n. 355 del 06/09/2022** di approvazione del progetto esecutivo relativo all'“Intervento di messa in sicurezza della ex casa colonica di Bellocchi in via II strada – Fano CUP E37H21010400001” redatto dallo Studio AE3 – Anniballi Marangoni e validato dal RUP in data 06/09/2022;
- **determina dirigenziale n. 2015 del 13/09/2022** sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Rossi s.r.l. Costruzioni e Restauri di Rossi Marco con sede legale in Fano (PU) Via Roma, 11, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02057290419 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 e smi “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” in esito alla procedura di gara attivata sulla piattaforma TUTTOGARE del Comune di Fano con presentazione dell'Offerta in data 12/09/2022 ore 12:17 con Protocollo fornito dal sistema n. 85912 del 12/09/2022 per un importo di € 90.059,38, IVA al 22% esclusa, per un totale di € 109.872,44. Con la stessa determina si è inoltre provveduto a rimodulare il quadro economico come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
C.a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	113.808,37 €
Lavori in appalto	
Sommano	113.808,37 €
C.b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
Compresi nei prezzi d'appalto	3.706,44 €
Sommano	3.706,44 €
Ribasso %	21,57%
Ribasso	- 23.748,99 €
Importo lavori soggetti a ribasso ribassato	86.352,94 €
Somme non soggette a ribasso	3.706,44 €
Importo contrattuale	90.059,38 €
C.c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C.c1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	
C.c2a) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura e spese della stazione appaltante	
C.c2b) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

C.c.3) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze ai sensi dell'articolo 27 commi 3, 4, 5 e 6 del codice	
C.c.4) Imprevisti e aggiornamento prezzi ai sensi dell'art.29 del DL 4/2022	2.512,76 €
C.c.5) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del codice	
C.c.6) Acquisizione aree o immobili, indennizzi	
C.c.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, supporto al RUP e verifica preventiva della progettazione	20.343,67 €
C.c.7bis) Incentivo di cui all'articolo 113 comma 2 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (incluso IRAP)	2.276,17 €
C.c.8) Qualora dipendenti dell'amministrazione, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice	
C.c.9) Spese di cui all'articolo 113, comma 4 del codice, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento	
C.c.10) Spese per commissioni giudicatrici	
C.c.11) Spese per pubblicità	
C.c.12) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	
C.c.13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
C.c.14) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del codice	
C.c.15) Spese per Parte III - Titolo I - capo II – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	
C.c.16) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni	
C.c.16bis) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.194 comma 20 del codice, non soggetto a ribasso	
C.c.16ter) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale di cui all'art.23 comma 6 del codice, nella misura minima dell'1% del costo complessivo dell'opera o dell'intervento ed eventuali costi per il monitoraggio ambientale	
C.c.18) Oneri previdenziali e fiscali per le attività di cui ai punti 7,13 e 14	813,75 €
C.c.17) I.V.A ed eventuali altre imposte tra cui i tributi speciali per conferimento a discarica	25.020,50€
Arrotondamento	
Risparmio derivante da ribasso d'asta	28.973,77€
Somma	79.940,62 €
TOTALE	170.000,00 €

DATO ATTO che la spesa complessiva pari a € 109.872,44 relativa all'Intervento in oggetto trova copertura come segue:

CUP	Voce bilancio	Descrizione voce	Fornitore	Impegni	Finanziamento	Atto di assunzione
-----	---------------	------------------	-----------	---------	---------------	--------------------



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

E37H2101040000	0106.22.21	Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici comunali	Ditta Rossi s.r.l. Costruzioni e Restauri di Rossi Marco	Imp. 2411.002/2022 Reimp. 01432.002/2023	Contribuzione ministero interno decreto del 30/1/2020 e 152 del 6/11/2021- Accertamento 22/438	DD 1855 del 23/08/2022 e DD2015 del 13/09/2022
1	2					

VISTO il **Contratto d'Appalto** dei lavori in oggetto (CUP E37H21010400001 - CIG 940318166F) stipulato in data 21/12/2022 n. rep. 2282 per un importo contrattuale di € 109.872,44.

DATO ATTO che

- in data 15/09/2022 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 5 co. 9 del DM 49/2018 come da Verbale di Consegna redatto in pari data dal Direttore dei Lavori;
- il tempo contrattuale per eseguire i lavori è di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna scadenti pertanto in data 14/03/2023;
- i lavori sono stati ultimati in data 10/03/2023 come accertato con Certificato redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, e quindi in tempo utile;
- in riferimento a quanto disposto dall'Art.35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. ed ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, non è stato anticipato alcun prezzo di contratto all'Appaltatore il quale non ha avanzato richiesta alcuna;
- relativamente al Primo Stato d'Avanzamento Lavori (I SAL) emesso in data 29/12/2022 per lavori eseguiti a tutto il 29/12/2022, l'importo di € 84.991,51 oltre IVA 22%, per un totale di € 103.689,64 viene pagato all'Impresa Appaltatrice con Atto di Liquidazione n. 66 del 07/02/2023 a seguito di Certificato di Pagamento n. 01 emesso in data 29/12/2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore V – LL.PP.;
- relativamente al Secondo Stato d'Avanzamento Lavori (II SAL) emesso in data 10/03/2023 per lavori eseguiti a tutto il 10/03/2023, l'importo di € 4.557,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 5.559,54 viene pagato all'Impresa Appaltatrice con Atto di Liquidazione n. 462 del 20/10/2023 a seguito di Certificato di Pagamento n. 02 emesso in data 10/03/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore V – LL.PP.;

VISTA la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto redattain data 05/06/2023 dal Direttore Lavori e dall'Appaltatore senza riserva alcuna, depositata in atti al prot. n. 82888, che individua:

- un importo contabile finale maturato dall'Appaltatore pari a complessivi € 89.998,50 oltre IVA 22%;
- un credito residuo a saldo maturato dall'Appaltatore, al netto dei precedenti certificati di pagamento già liquidati, pari a un importo di € 449,99 oltre IVA 22%;

CONSIDERATO che all'esecuzione dei lavori di che trattasi ha concorso non solo l'Appaltatore ma anche n.2 subaffidamento di modico valore che non hanno richiesto la formalizzazione del subappalto;

DATO ATTO che la ditta ROSSI S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI di Rossi Marco con sede legale in Fano (PU) Via Roma, 11, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02057290419, risulta in regola nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile come attestato dal DURC on line n.prot. INAIL_41208053 in corso di validità (data richiesta: 08/11/2023 – scadenza validità: 07/03/2024);

CONSIDERATO

Che per l'esecuzione dei lavori sopra indicati non stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si è potuto prescindere dalla pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum di cui all'Art. 218 del Regolamento D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 così come applicabile ai sensi delle disposizioni transitorie, di coordinamento e di abrogazioni di cui al D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e per cui il Direttore Lavori ha proceduto con apposito Certificato sostitutivo depositato in atti presso la U.O.C. Lavori Pubblici - Settore 5 del Comune di Fano;

Che per i lavori di che trattasi non risulta che l'impresa assuntrice abbia provveduto alla cessione dei suoi crediti come



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

risulta da relativa Certificazione resa dal RUP Ing. Federico Fabbri depositata in atti presso la U.O.C. Lavori Pubblici - Settore 5 del Comune di Fano;

VISTI la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto redatti in data 05/06/2023 e protocollati n. 82888 del 22/08/2023 dal Direttore Lavori, sottoscritto dalle Parti senza riserva alcuna dell'Appaltatore e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Fabbri con il quale:

- si conferma che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Appaltatore;
- si conferma l'importo contabile finale maturato dall'Appaltatore pari a complessivi €89.998,50 oltre IVA 22%;
- si conferma inoltre il credito residuo a saldo maturato dall'Appaltatore, al netto dei precedenti certificati di pagamento già liquidati, pari a un importo di €449,99 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che, come da Certificato di Regolare Esecuzione:

- i lavori, sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto approvato, e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- la contabilità finale è stata regolarmente visionata;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

DATO ATTO che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti e degli atti;

RIBADITO che la spesa di euro 449,99 (esclusa IVA 22%) relativa al credito residuo a saldo dell'Appaltatore e di cui allo Stato Finale dei Lavori di che trattasi trova capienza nel Quadro Tecnico Economico dell'Intervento in oggetto, così come approvato con richiamata Determina Dirigenziale n. 2015 del 13/09/2023;

VISTA la Cauzione Definitiva relativa ai lavori in oggetto costituita dall'Appaltatore con Polizza Fideiussoria n. VH031447/DE rilasciata in data 14/09/2022 dalla Compagnia VHV Allgemeine Versicherung AG in favore dell'Amministrazione Comunale di Fano per la somma assicurata di €10.420,00;

CONSIDERATO che ai fini del pagamento della rata di saldo dei Lavori in oggetto ed ai sensi dell'Art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, così come previsto dall'Art. 103, comma 6, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), l'Appaltatore ha costituito, in favore dell'Amministrazione Comunale di Fano, la Garanzia che copre un importo pari a € 5.520,21 come risulta da Polizza Fideiussoria n. VH039404-1/DE rilasciata in data 30/10/2023 dalla VHV Allgemeine Versicherung AG;

TENUTO CONTO che relativamente all'appalto dell'Intervento in oggetto ed ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari (Legge n.136/2010 e s.m.i.) l'Appaltatore, ROSSI S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI di Rossi Marco, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei Flussi Finanziari (Legge n.136/2010 e s.m.i.), come esplicitato nell'art. 10 del sottoscritto contratto di affidamento dei lavori (n. rep. 2282 del 21/12/2022);

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTO l'Art.102 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. relativo al Collaudo e Verifica di Conformità;

VISTI l'Art.229 (Certificato di Collaudo), l'Art.234 (Certificato di Regolare Esecuzione) e l'Art.234 (Ulteriori provvedimenti amministrativi) del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore V Lavori Pubblici a far data dal 01.08.2021 al 31.07.2024;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DATO ATTO, altresì, che

- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente del Settore V -Lavori Pubblici Dott. Ing. Federico Fabbri;
- la presente procedura è identificata dal seguente codice CUP E37H21010400001;

VISTI

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo n. 50/2016 e smi;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo n. 36/2023 e in particolare l'art. 225 co. 8 "Disposizioni transitorie e di coordinamento";
- il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31-5-2021, in vigore dall'1-6-2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il D.L. 17-05-2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell' art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- la L.R. Marche 18/11/2008 n.33- Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti così come applicabile tenuto conto del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATI i seguenti Atti:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del T.U.E.L. e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.E.L. - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2023) - I.E.";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.";
- la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025;
- la delibera di Giunta Comunale n.197 del 4/5/2023 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025";



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- la deliberazione C.C. n. 179 del 26/10/2023 MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - ANNUALITÀ 2023-2025 (5° MODIFICA) - EX ART.21 D.LGS. n. 50/2016 E ART.37 D.LGS.36/2023 - I.E.

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;

- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato e anche RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento che qui si intendono integralmente riportate;

2) DI DICHIARARE AMMISSIBILE la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto redattain data 05/06/2023 dai Direttori Lavori Ing. Matteo Anniballi e Ing. Giovanni Marangoni e dall'Appaltatore Ditta Rossi s.r.l. Costruzioni e Restauri di Rossi Marco senza riserva alcuna, depositata in atti al prot. n. 82888, che individua:

- un **importo contabile finale** maturato dall'Appaltatore pari a complessivi €89.998,50 oltre IVA 22%;

- un **credito residuo a saldo** maturato dall'Appaltatore, al netto dei precedenti certificati di pagamento già liquidati, pari a un importo di €449,99 oltre IVA 22%;

3) DI DICHIARARE AMMISSIBILE la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto redatta in data 05/06/2023 e protocollata al n. 82888 del 22/08/2023 dai Direttori Lavori Ing. Matteo Anniballi e Ing. Giovanni Marangoni, sottoscritto dalle Parti senza riserva alcuna dell'Appaltatore Ditta Rossi s.r.l. Costruzioni e Restauri di Rossi Marco e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Fabbri con il quale:

- si conferma che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Appaltatore;

- si conferma l'importo contabile finale maturato dall'Appaltatore pari a complessivi €89.998,50 oltre IVA 22%;

- si conferma inoltre il credito residuo a saldo maturato dall'Appaltatore, al netto dei precedenti certificati di pagamento già liquidati, pari a un importo di €449,99 oltre IVA 22% che trova copertura finanziaria confermando la spesa al cap. 0106.22.212 imp. 2023/1432.002;

4) DI CONFERMARE

Che ai sensi dell'Art.102, comma 3, del D.Lgs n.50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di cui trattasi e sopra richiamato, depositato in atti presso il Settore V- LL.PP., ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con lo stesso Certificato che si intende tacitamente approvato ancorché l'Atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Che non risulta agli atti che la ditta Appaltatrice abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, né abbia rilasciato procura o delega a favore di Terzi e comunque disposto per la riscossione dei mandati di pagamento relativi all'Appalto dei lavori



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

in oggetto e che non esistono atti impeditivi di altro genere;

5) DI DARE MANDATO al R.U.P. di predisporre in favore dell'Appaltatore l'Atto di Liquidazione per il saldo di €449,99(esclusa IVA 22%) pari ad un totale di €548,59quale credito residuo maturato dalla Ditta Rossi s.r.l. Costruzioni e Restauri di Rossi Marco, come risulta da Stato Finale dei Lavori in oggetto e da Certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamati, che trova copertura economica alCap. 0106.22.212 - Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici comunali - Contribuzione ministero interno decreto del 30/1/2020 e 152 del 6/11/2021 - Accertamento 22/438 - Imp. 1432.002/2023;

6) DI DARE ATTO che la Garanzia per il pagamento della rata di saldo dei Lavori relativi all'Intervento in oggetto costituita dall'Appaltatore con Polizza Fideiussoria n. VH039404-1/DErilasciata in data 30/10/2023dalla VHV Allgemeine Versicherung AGper la somma assicurata di € 5.520,21saràautomaticamente svincolata due anni dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

7) DI SVINCOLARE la CauzioneDefinitiva relativa ai lavori in oggetto costituita dall'Appaltatore con Polizza Fideiussoria n.VH031447/DE rilasciata in data 14/09/2022dalla Compagnia VHV Allgemeine Versicherung AG in favore dell'Amministrazione Comunale di Fano per la somma assicurata di €10.420,00;

8) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento in oggetto è l'Ing. Federico Fabbri, DirigenteSettore V- LL.PP. del Comune di Fano;

9) DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'impresa appaltatrice ROSSI S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI di Rossi Marco con sede legale in Fano (PU) Via Roma, 11, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02057290419;

10) DI DARE ATTO che ai sensi dell'Art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 23 comma 1 – lettera b) del D.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 il presente Documento saràpubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Fano nell'ambito della Sezione “Amministrazione Trasparente”;

11) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa eventualmente dimostrare l'immediata lesivitàdello stesso, chiunque abbia interesse puòproporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalitàdi cui all'Art. 120 del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

La presente determina viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative alla U.O.C. Coordinamento e Programmazione Lavori Pubblici di questo Settore e all'Ufficio Ragioneria.

Il Dirigente Settore V - Lavori Pubblici

DOTT. ING. FEDERICO FABBRI

*(documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)*