



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2994 DEL 30/11/2023

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU



Decreto Ministero dell'Interno del 30.01.2020 "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024"



OGGETTO:	<p>PNRR - M2C4 - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Progetto finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI "CASAL BRIGNANO" E "CASA FERRI" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FANO - CUI L00127440410202100020 - CUP E39J21001440001.</p> <p>AMMISSIBILITÀ DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</p> <p>SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA CAR (CIG 8932027DD8)</p>
-----------------	--

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- l'art. 1, co. 29 e ss. della L. n. 160/2019, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", di assegnazione a favore dei comuni, con decreto del Ministero dell'Interno, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.01.2020, recante "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024", con particolare riferimento all'Allegato E di assegnazione del contributo annuo pari a 170.000 euro ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti, tra i quali al Comune di Fano (n. 38);
- il Decreto Legge n. 152 del 06.11.2021, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", che al Capo II intitolato "Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale che all'art. 20 comma 1 lett. b) riporta: b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti: «31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 3 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali...omissis...";
- il Comunicato Finanza Locale pubblicato sul sito del Dipartimento per gli Affari Interi e Territoriali in data 17 dicembre 2021, con cui venivano resi edotti i Comuni beneficiari delle risorse di cui all'art. 1 comma 29 degli oneri derivanti dal passaggio delle risorse all'interno PNRR e che le risorse assegnate per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

architettoniche sono confluite nella misura **M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;**

RICHIAMATI i seguenti atti:

- **determina dirigenziale n. 1586 del 16/07/2021**, con la quale si è provveduto ad accertare la contribuzione di € 340.000,00 (Accertamento n. 2021/384, voce di bilancio 4200.01.003 “Contributi agli investimenti da Ministeri per efficientamento energetico immobili comunali”) a valere sui fondi stanziati, per l’anno 2021, dall’art. 1, co. 29 e 29-bis della L. n. 160/2019, come attribuiti con Decreti del Ministero dell’Interno del 30.01.2020 e del 11.11.2020, destinando la stessa al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili “Casal Brignano” e “Casa Ferri” di proprietà del Comune di Fano, nel rispetto del vincolo di destinazione. Con la stessa, si è contestualmente provveduto all’affidamento del servizio professionale di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza al RTP composto dal mandatario “STUDIO AE3 – Anniballi Marangoni” e dal mandante “Arch. Brunelli Alessandro” per l’importo complessivo di 49.917,23 euro, inclusi oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% (Impegno n. 2021/2243, voce di bilancio 0106.22.210 “Manutenzione straordinaria con messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici comunali compresi interventi PNRR M2C4 2.2.-piccole opere 2021 - CUP E39J21001440001 CASAL BRIGNANO E CASA FERRI”);
- **delibera di giunta n. 256 del 23/08/2021** di approvazione del progetto esecutivo dei in oggetto, redatto dal predetto RTP e validato dal RUP in data 13.08.2021 per l’importo complessivo di 340.000,00 euro, di cui 220.443,89 euro quale importo a base di gara soggetto a ribasso, oltre 5.233,88 euro per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo complessivo a base di gara di 225.677,77 euro I.V.A. esclusa, CUP E39J21001440001;
- **determina del Responsabile della CUC n. 1972 del 13/09/2021** di aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto dei lavori in oggetto a favore della ditta COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO S.R.L, con sede in via Michelangelo n. 83 – 61049 Urbania (Pu), codice fiscale e partita Iva n. 01221960410 e la successiva **determina di presa atto n. 2158 del 07/10/2021** del dirigente del Settore V, cui si fa integrale rinvio;
- **determina dirigenziale n. 1215 del 19/05/2023** di approvazione della modifica contrattuale che ha rimodulato il quadro tecnico economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

DESCRIZIONE	IMPORTO
C.a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (COMPRESIVO DELL'IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA)	
Casal Brignano - Verdevivo	33.760,21 €
Casa Ferri - Vallato	188.070,01€
Sommano	221.830,22€
C.b)IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	
Casal Brignano - Verdevivo	788,31 €
Casa Ferri - Vallato	4.396,57€
Sommano	5.184,88€
RIBASSO 16,8590%	
Ribasso - Verdevivo	- 5.559,63 €
Ribasso - Vallato	- 30.964,61€
Sommano	- 36.524,24€
C.a.1)Nuovo Importo Contrattuale	185.304,27€
C.c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C.c.1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	
C.c.1.1) Elettricista (IVA inclusa)C.c.1.2) Impianto (IVA inclusa)	2.945,81 €



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

C.c1.2) Impianto (IVA inclusa)	1.448,75 €
C.c4) Imprevisti	/
C.c.7.1) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, supporto al RUP e verifica preventiva della progettazione (Progetto Originario)	49.917,23 € inclusi oneri previdenziali e IVA
C.c.7.2) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, supporto al RUP e verifica preventiva della progettazione (Progetto di Variante - Oneri previdenziali e IVA inclusi)	9.262,24 €
C.c.7.3) Collaudo- Oneri previdenziali e IVA inclusi	3.598,23€
C.c.7bis) Incentivo di cui all'articolo 113 comma 2 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2.196,96€
C.c18) Oneri previdenziali e fiscali per le attività di cui ai punti 7,13 e 14 nonché IRAP per personale dipendente che beneficia dell'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice	/
C.c.17) I.V.A su importo contrattuale ed eventuali altre imposte tra cui i tributi speciali per conferimento a discarica	40.766,94€
Sommano	110.136,16€
Ribasso (comprensivo di IVA)	44.559,57€

TOTALE 340.000,00 €

- **determina dirigenziale n. 2974 del 29/11/2023** di integrazione della suddetta determina n. 1215 del 19/05/2023;

DATOATTO che la spesa complessiva pari a €185.304,27 oltre IVA relativa all'Intervento in oggetto trova copertura come segue:

CUP	Voce bilancio	Descrizione voce	Fornitore	Impegni	Finanziamento	Atto di assunzione
E39J21001440001	0106.22.21 0	Manutenzione straordinaria con messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici comunali compresi interventi PNRR M2C4 2.2.-piccole opere 2021 - CUP E39J21001440001 CASAL BRIGNANO E CASA FERRI	COSTRUZION I MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO S.R.L	Imp. 1393/2023 € 229.986,02	Contribuzione ministeriale ex art. 1, co. 29 e 29-bis della L. n. 160/2019(D.M. del 30.01.20 e del 11.11.20 - Accertamento n. 2021/384) - Vincolo C2.09	GC 256 del 23/08/2021

VISTI

- il **Contratto d'Appalto** dei lavori in oggetto (CUP E39J21001440001 - CIG 8932027DD8) stipulato in data 25/10/2021 n. rep. 39240 per un importo contrattuale di € 188.513,13;
- l'**Atto di Sottomissione** dei sopracitati lavori stipulato in data 08/08/2023 n. reg. 2455 per un importo contrattuale di € 185.304,27;

DATO ATTO che

- in data 06/12/2021 i lavori sono stati parzialmente consegnati (relativi a Casal Brignano) come da Verbale di Consegna redatto in pari data dal Direttore dei Lavori (ex Art.8, comma 1 – lettera a), della Legge n.120/2020 e s.m.i.);
- in data 25/01/2023 i lavori sono stati parzialmente consegnati (relativi a Casa Ferri) come da Verbale di Consegna redatto in pari data dal Direttore dei Lavori (ex Art.8, comma 1 – lettera a), della Legge n.120/2020 e s.m.i.);
- in data 30/05/2023 i lavori sono stati consegnati come da Verbale di Consegna redatto in pari data dal Direttore dei Lavori (ex Art.8, comma 1 – lettera a), della Legge n.120/2020 e s.m.i.);
- il tempo contrattuale per eseguire i lavori era di 268 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna,



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

nello specifico erano 53 giorni per Casal Brignano e 215 giorni per Casa Ferri con scadenza pertanto in data 28/08/2023;

- i lavori sono stati ultimati in data 07/08/2023 come accertato con Certificato redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, e quindi in tempo utile;

- in riferimento a quanto disposto dall'Art.35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. ed ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, non stato anticipato alcun prezzo di contratto all'Appaltatore il quale non ha avanzato richiesta alcuna;

- relativamente al Primo Stato d'Avanzamento Lavori (I SAL) emesso in data 15/03/2022 per lavori eseguiti a tutto il 15/03/2022, l'importo di €28.059,58 oltre IVA 22%, per un totale di €34.232,69 viene pagato all'Impresa Appaltatrice con Atto di Liquidazione n. 304 del 16/08/2022 a seguito di Certificato di Pagamento n. 01 emesso in data 15/03/2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore V – LL.PP.;

- relativamente al Secondo Stato d'Avanzamento Lavori (II SAL) emesso in data 28/07/2023 per lavori eseguiti a tutto il 28/07/2023, l'importo di €155.605,94 oltre IVA 22%, per un totale di € 189.839,25 viene pagato all'Impresa Appaltatrice con Atto di Liquidazione n. 493 del 10/11/2023 a seguito di Certificato di Pagamento n. 02 emesso in data 28/07/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore V – LL.PP.;

VISTA la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto, redatta in data 19/10/2023 dal Direttore Lavori e dall'Appaltatore senza riserva alcuna, depositata in atti al prot. n. 80888, che individua:

- un importo contabile finale maturato dall'Appaltatore pari a complessivi €184.588,46 oltre IVA 22%;

- un credito residuo a saldo maturato dall'Appaltatore, al netto dei precedenti certificati di pagamento già liquidati, pari a un importo di €922,94 oltre IVA 22%;

CONSIDERATO che all'esecuzione dei lavori di che trattasi ha concorso non solo l'Appaltatore ma anche n. 2 subappalti (determina dirigenziale n. 298 del 05/02/2022 e determina dirigenziale n. 320 del 06/02/2022) e che i lavori contabilizzati riguardano anche gli interventi eseguiti in subappalto regolarmente liquidati dalla ditta affidataria Costruzioni Meliffi Marco e Guidi Stefano Srl come da fatture quietanzate acquisite dall'ufficio e depositate in atti;

DATO ATTO che la ditta COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO S.R.L., con sede in via Michelangelo, 83 - 61049 Urbania (Pu) - P.Iva n. 01221960410, risulta in regola nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile come attestato dal DURC on line n. prot. INPS_38312028 in corso di validità (data richiesta: 31/10/2023 – scadenza validità: 28/02/2024);

CONSIDERATO

Che per l'esecuzione dei lavori sopra indicati non stato necessario occupare proprietà private, nè in modo permanente nè in modo temporaneo, nè sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si è potuto prescindere dalla pubblicazione degli Avvisi ad Opponentum di cui all'Art. 218 del Regolamento D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 così come applicabile ai sensi delle disposizioni transitorie, di coordinamento e di abrogazioni di cui al D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e per cui il Direttore Lavori ha proceduto con apposito Certificato sostitutivo depositato in atti presso la U.O.C. Lavori Pubblici - Settore 5 del Comune di Fano;

Che per i lavori di che trattasi non risulta che l'impresa assuntrice abbia provveduto alla cessione dei suoi crediti come risulta da relativa Certificazione resa dal RUP Ing. Federico Fabbri depositata in atti presso la U.O.C. Lavori Pubblici - Settore 5 del Comune di Fano;

VISTI la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto redatti in data 19/10/2023, depositata in atti al prot. n. 80888, dal Direttore Lavori, sottoscritto dalle Parti senza riserva alcuna dell'Appaltatore e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Fabbri con il quale:

- si conferma un importo contabile finale maturato dall'Appaltatore pari a complessivi €184.588,46 oltre IVA 22%;

- si conferma inoltre un credito residuo a saldo maturato dall'Appaltatore, al netto dei precedenti certificati di pagamento già liquidati, pari a un importo di €922,94 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che, come da Certificato di Regolare Esecuzione:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- i lavori, sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto approvato, con lievi e marginali modificazioni disposte dalla Direzione Lavori e rientranti nei limiti dei poteri discrezionali della stessa direzione dei lavori, e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- la contabilità finale è stata regolarmente visionata;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- i lavori risultano pienamente collaudati come da certificato di collaudo redatto dall'Ing. Sergio Sciamanna in data 26/09/2023;

DATO ATTO che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti e degli atti;

RIBADITO che la spesa di euro 922,94 (esclusa IVA 22%) relativa al credito residuo a saldo dell'Appaltatore e di cui allo Stato Finale dei Lavori di che trattasi trova capienza nel Quadro Tecnico Economico dell'Intervento in oggetto, cosiccome approvato con richiamata Determina Dirigenziale n. 1215 del 19/05/2023;

VISTA la Cauzione Definitiva relativa ai lavori in oggetto costituita dall'Appaltatore con Polizza Fideiussoria n. 2334294 rilasciata in data 15/10/2021 dalla COFACE S.A.- Agenzia di Fano in favore dell'Amministrazione Comunale di Fano per la somma assicurata di €15.890,70;

CONSIDERATO che ai fini del pagamento della rata di saldo dei Lavori in oggetto ed ai sensi dell'Art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, così come previsto dall'Art. 103, comma 6, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), l'Appaltatore ha costituito, in favore dell'Amministrazione Comunale di Fano, la Garanzia che copre un importo pari a € 1.017,54 come risulta da Polizza Fideiussoria n. 524000787 rilasciata in data 22/11/2023 dalla ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS;

TENUTO CONTO che relativamente all'appalto dell'Intervento in oggetto l'Appaltatore, Costruzioni Meliffi Marco e Guidi Stefano S.r.l., si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei Flussi Finanziari (Legge n.136/2010 e s.m.i.), come esplicitato nell'art. 10 del sottoscritto contratto di affidamento dei lavori (n. rep. 39240 del 25/10/2021);

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTO l'Art.102 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. relativo al Collaudo e Verifica di Conformità;

VISTI l'Art.229 (Certificato di Collaudo), l'Art.234 (Certificato di Regolare Esecuzione) e l'Art.234 (Ulteriori provvedimenti amministrativi) del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore V Lavori Pubblici a far data dal 01.08.2021 al 31.07.2024;

DATO ATTO, altresì, che

- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente del Settore V -Lavori Pubblici Dott. Ing. Federico Fabbri;
- la presente procedura è identificata dal seguente codice CUP E39J21001440001;

VISTI

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo n. 36/2023 e in particolare l'art. 225 co. 8 "Disposizioni transitorie e di coordinamento";
- il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31-5-2021, in vigore dall'1-6-2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il D.L. 17-05-2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell' art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- la L.R. Marche 18/11/2008 n.33- Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti così come applicabile tenuto conto del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATI i seguenti Atti:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del T.U.E.L. e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.E.L. - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2023) - I.E.";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.";
- la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025;
- la delibera di Giunta Comunale n.197 del 4/5/2023 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025";
- la deliberazione C.C. n. 179 del 26/10/2023 MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - ANNUALITÀ 2023-2025 (5° MODIFICA) - EX ART.21 D.LGS. n. 50/2016 E ART.37 D.LGS.36/2023 - I.E.

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato e anche RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento che qui si intendono integralmente riportate;

2) DI DICHIARARE AMMISSIBILE la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto redatta in data 19/10/2023 dal Direttore Lavori e dall'Appaltatore senza riserva alcuna, depositata in atti al prot. n. 80888, che individua:

- un **importo contabile finale** maturato dall'Appaltatore pari a complessivi €184.588,46 oltre IVA 22%;
- un **credito residuo a saldo** maturato dall'Appaltatore, al netto dei precedenti certificati di pagamento già liquidati, pari ad un importo di €922,94 oltre IVA 22%;

3) DI DICHIARARE AMMISSIBILE la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto, redatti in data 19/10/2023 dai Direttori Lavori, Ing. Matteo Anniballi e Ing. Giovanni Marangoni, sottoscritto dalle Parti senza riserva alcuna dell'Appaltatore e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, con il quale:

- si conferma che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Appaltatore;
- si conferma l'importo dello Stato Finale dei Lavori in €184.588,46 oltre IVA;
- si certifica il credito residuo a saldo dell'Appaltatore pari a €922,94 oltre IVA;

4) DI CONFERMARE

Che ai sensi dell'Art.102, comma 3, del D.Lgs n.50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di cui trattasi e sopra richiamato, depositato in atti presso il Settore V- LL.PP., ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con lo stesso Certificato che si intende tacitamente approvato ancorché l'Atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Che non risulta agli atti che la ditta Appaltatrice abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, né abbia rilasciato procura o delega a favore di Terzi e comunque disposto per la riscossione dei mandati di pagamento relativi all'Appalto dei lavori in oggetto e che non esistono atti impeditivi di altro genere;

5) DI DARE MANDATO al R.U.P. di predisporre in favore dell'Appaltatore l'Atto di Liquidazione per il saldo di euro 922,94 oltre IVA 22% pari ad un totale di €1.125,99 quale credito residuo maturato dalla Ditta COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO Srl, come risulta da Stato Finale dei Lavori in oggetto e da Certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamati, che trova copertura economica al Cap. 0106.22.210 - Manutenzione straordinaria con messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici comunali compresi interventi PNRR M2C4 2.2.-piccole opere 2021 - CUP E39J21001440001 CASAL BRIGNANO E CASA FERRI - Contribuzione ministeriale ex art. 1, co. 29 e 29-bis della L. n. 160/2019 (D.M. del 30.01.20 e del 11.11.20 - Accertamento n. 2021/384) - Imp. 1393/2023;

6) DI DARE ATTO che la Garanzia per il pagamento della rata di saldo dei Lavori relativi all'Intervento in oggetto costituita dall'Appaltatore con Polizza Fideiussoria n. 524000787 rilasciata in data 22/11/2023 dalla ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS per la somma assicurata di € 1.017,54 sarà automaticamente svincolata due anni dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

7) DI SVINCOLARE la Cauzione Definitiva relativa ai lavori in oggetto costituita dall'Appaltatore con Polizza Fideiussoria n. 2334294 rilasciata in data 15/10/2021 dalla COFACE S.A. - Agenzia di Fano in favore dell'Amministrazione Comunale di Fano per la somma assicurata di €15.890,70;

8) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento in oggetto è l'Ing. Federico Fabbri, Dirigente Settore V- LL.PP. del Comune di Fano;

9) DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'impresa appaltatrice COSTRUZIONI MELIFFI MARCO E GUIDI STEFANO Srl, con sede in via Michelangelo, 83 - 61049 Urbania (Pu), p. IVA 00127440410;

10) DI DARE ATTO che ai sensi dell'Art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 23 comma 1 – lettera b) del D.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 il presente Documento sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Fano nell'ambito della Sezione “Amministrazione Trasparente”;

11) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa eventualmente dimostrare l'immediata lesività dello stesso, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'Art. 120 del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

La presente determina viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative alla U.O.C. Coordinamento e Programmazione Lavori Pubblici di questo Settore e all'Ufficio Ragioneria.

Il Dirigente Settore V - Lavori Pubblici

DOTT. ING. FEDERICO FABBRI

(documento informatico sottoscritto

digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)