



# COMUNE DI FANO

**Provincia di Pesaro e Urbino**

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

## DETERMINAZIONE N. 2105 DEL 16/10/2024

<b>OGGETTO:</b>	PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 - CIG 9747531D09 IMPRESA APPALTATRICE: EDILBENINCASA S.R.L. Ammissibilità del Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione - riapprovazione documentazione
-----------------	---



### PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

*D. Diret. 08.11.2021 Del Ministero dell'interno "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M. 25 agosto 2021"*



PNRR - M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni.

### IL DIRIGENTE

#### VISTI

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;

- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";



# COMUNE DI FANO

**Provincia di Pesaro e Urbino**

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

**VISTE** le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309;

**VISTO:**

- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**VISTO** l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

**DATO ATTO che:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del regolamento (UE) 2021/241, che all’art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente; sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

**PREMESSO che**

- con decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale del 23/02/2021 come rettificato dal decreto interministeriale del 25/08/2021 lo Stato ha assegnato al Comune di Fano contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del comma 139 della L. 30/12/2018, n. 145, annualità 2022;
- con successivo decreto dell’08/11/2021 le risorse come sopra assegnate sono confluite nel piano nazionale di ripresa e



# COMUNE DI FANO

**Provincia di Pesaro e Urbino**

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

resilienza PNRR – “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – Investimento 2.2”;

- tra gli interventi finanziati e promossi dal PNRR rientra quello relativo ai LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI finanziato per l’intero importo richiesto di € 950.000,00 assegnati con il D. Diret. 08/11/2021 del Ministero dell’Interno “Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23/02/2021, come rettificato dal D.M. 25/08/2021”;

## **DATO ATTO che**

- il presente progetto è stato previsto nel Programma triennale dei LL.PP. approvato con Delibera di C.C delibera di Consiglio comunale del 11 febbraio 2022, n. 21;

-la legge di bilancio (L. 197/2022 commi 369-374 dell'art. 1) ha previsto ulteriore preassegnazione del 10% per l'anno 2023 confermata con mail protocollata ricevuta dal fondo opere indifferibili (agli atti prot. n. 4827 del 17.01.2023) per un totale quindi pari ad € 1.045.000,00;

- che l’opera così come aggiornata nel finanziamento è stata prevista nel piano triennale delle opere pubbliche approvato con Delibera di G.C. 41 del 09/02/2023;

- che con mail del 27/02/2023 è stato approvata ulteriore pre - assegnazione del 10% per l'anno 2023 dal Fondo Opere Indifferibili;

**VISTO che** ai sensi del **D.L.N. 19/2024** l’intervento in oggetto PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 è stato interamente finanziato dal PNRR, ma resta a titolarità del Ministero dell’Interno;

## **RICHIAMATI i seguenti atti:**

- la **determina dirigenziale n. 621 del 16/03/2022** con la quale è stato affidato l’incarico professionale per Servizi di Ingegneria e Architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione alla 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.;

**-determina dirigenziale 646 del 24/03/2022** con cui si è determinato a contrarre e si è stabilito di procedere alla scelta dell’operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo;

- la **determina dirigenziale n. 2088 del 22/09/2022** del Dirigente del Settore Servizi Finanziari avente ad oggetto “MODIFICA DEL BILANCIO E DEL PEG 2022-2024 – PERIMETRAZIONE CAPITOLI PNRR PROGETTI SETTORE LAVORI PUBBLICI - (competenza DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI ai sensi dell’art.175 comma 5 - quater – lett. a) del TUEL)”, al fine di ottemperare alle previsioni normative in tema



# COMUNE DI FANO

**Provincia di Pesaro e Urbino**

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

di PNRR di cui all'art. 9 comma 4° del decreto-legge n. 77/2021 (Attuazione degli interventi del PNRR), sono stati perimetinati i capitoli di bilancio in parte Entrata ed in parte Spesa per consentire il corretto monitoraggio della situazione contabile afferente gli interventi finanziati con le risorse PNRR, modificando perciò la voce di bilancio dei lavori in oggetto da 1005.22.265 a 1005.22.267 con medesimo impegno di spesa iniziale;

- la **determina n. 3126 del 22/12/2022** avente per oggetto “PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI” - CUP E35F19001110004 - AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DI SPESA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E DEGLI IMPEGNI DI SPESA ”sono state imputate le entrate e impegnate la spesa;

- la **deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 08/09/2022** con cui è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI”CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004;

- la **deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 14/03/2023** con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo progettuale complessivo di € 1.045.000,00, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura M2C4 per l'importo di € 1.045.000,00 suddiviso come segue:

- € 950.000,00 per l'intervento di cui in oggetto è stato assegnato con D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M. 25 agosto 2021 e successivamente confluito con Decreto del 08.11.2021 del Ministero dell'interno “Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021;

- € 95.000,00 assegnati con Legge di Bilancio 2022 commi 369-374 dell'art.1.;

- la **determina dirigenziale n. 561 del 16/03/2023** con la quale è stato affidato l'incarico professionale per Servizi di Ingegneria e Architettura per la DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI - CUI: L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 – CIG 9696305C01all' ING. MARCELLO ZANNA per un importo complessivo di € 40.744,40 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi (voce di bilancio 2023-2025 1005.22.267 “PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI ”imp. 2023/502 fpv - e sub-imp.2023/502.001)

- la **determina n. 646 del 24/03/2023** con cui si è dato atto che la realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria per il complessivo importo di € 1.045.000,00 al bilancio di previsione 2023-2025, come di seguito indicato:

Ann o	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fonte finanziamento	Missione Component e Intervento	Codice vincolo	N. impegno



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

2022	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 39.111,10	PNRR - Messa in sicurezza 2021	M2C4 - 2.2	C2_102	2022 / 1601.001
2023	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 150.888,90	PNRR - Messa in sicurezza 2021 correlato al cap. entrata 4200.01.220 e n. accertamento 2022/00248	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/502 fpv
2023	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 760.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021 correlato al cap. entrata 4200.01.220 e n. accertamento 2023/166	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/503
2023	1005.22.267	PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E35F19001110004 SISTEMAZIONE VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI	€ 95.000,00	PNRR - Messa in sicurezza 2021 ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del dl 50/2022	M2C4 - 2.2	C2_102	2023/1345
			€ 1.045.000,00				

e con la quale è stato dato mandato alla CUC/Ufficio Appalti di procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge per un importo complessivo d'appalto dei lavori a misura a base di gara è di € 700.030,45 soggetto a ribasso(di cui € 128.670,48 per costo della manodopera) oltre euro € 41.482,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 741.512,80 e in cui si è prevista la facoltà del Comune di Fano, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse economiche, di affidare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, l'esecuzione di opere opzionali, come indicate negli elaborati di progetto, per l'importo di € 271.861,84 Iva esclusa;

- la **determinazione n. 1120 del 09/05/2023** PNRR- ID 552/CUC - Procedura telematica aperta per conto del Comune di Fano, per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza di viale Battisti – via Garibaldi - PROGETTO



# COMUNE DI FANO

**Provincia di Pesaro e Urbino**

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU- M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP E35F19001110004 – CIG n. 9747531D09 – Numero Gara 9027346 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace in favore dell'operatore economico **EDILBENINCASA S.R.L.** con sede legale in Via Dell'Ecologia n. 28 – 87064 Corigliano Rossano (CS), C.F. e P.I. n. 02905640781, che ha offerto il ribasso del 19,826% per l'importo di aggiudicazione di euro € 602.724,76 di cui € 561.242,41 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 19,826% sull'importo a base di gara di € 700.030,45) ed € 41.482,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell'offerta economica;

- la **determinazione n. 1317 del 29/05/2023** con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficacie ed è stato rimodulato il Quadro Economico a seguito delle procedure di gara e dell'affidamento dei lavori;

- la **determinazione 1416 del 08/06/2023** con cui si è affidato il Servizio di assistenza archeologica in fase di esecuzione dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 per l'importo complessivo di euro € 7.532,28 IVA 22% inclusi alla ditta adArte S.r.l. Piazzetta Plebiscito 7 – 47921 Rimini Partita IVA/CF: 03555610405;

- la **determinazione 1482 del 13/06/2023** con cui si è approvata la seconda ri -determinazione del quadro economico relativo al progetto e si è affidato il servizio di supporto al RUP relativamente all'assistenza agronomica per salvaguardare gli appalti radicali degli alberi esistenti con elaborazione di perizia tecnica descrittiva dei lavori eseguiti, relativamente alle aree di intervento del progetto "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI"- CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 per un importo a corpo di € 4.850,00 oltre al 4% (€194,00) e oltre all'IVA al 22% (pari ad €1.109,68) per un totale contrattuale pari ad € 6.153,68 comprensivo di iva;

- il Contratto per l'affidamento dei lavori de quo, registrato all'Agenzia delle Entrate con Estremi registrazione: Serie 1T Numero 4667 del **03/08/2023**che è stato sottoscritto con la ditta EDILBENINCASA S.R.L. in data 28/07/2023 rep. n. 39294;

- la **determinazione 2614 del 24/10/2023** con cui si autorizza la ditta Ditta EDILBENINCASA S.R.L al subappalto alla ditta TAC IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Fano (PU) Via del Commercio n. 9/B CAP 61032 C.F. e P.I. 02420200418 i lavori per un importo presunto a misura pari ad € 61.721,12, comprensivi di oneri della sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso pari ad euro 925,00, oltre IVA al 22% se dovuta e alla ditta OLTRESPA S.R.L. con sede legale in Cartoceto (PU) Via Madre Teresa di Calcutta n. 109 CAP 61030 C.F. e P.I. 02592590414;

- la **determinazione 349 del 14/02/2024**con cui si è autorizzata la Ditta EDILBENINCASA S.R.L. ad affidare in subappalto, per lavori rientranti nella Categoria OG3, alla ditta "MOR-FER di Morganella Ferdinando" con sede legale in Via Cà Menghini n. 99, Montescudo-Montecolombo, 47854 (RN) - P.IVA 03489710404 per un importo presunto a misura pari ad € 172.322,42, di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e ad integrare il subappalto con la ditta "OLTRESPA S.R.L." con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta n. 109, Cartoceto, 61030 (PU) - P. IVA 02592590414per un importo pari ad € 19.968,20, di cui € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**-la determinazione n. 922 del 22/04/2024**con cui è stata approvata la PRIMA MODIFICA



# COMUNE DI FANO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 lett. c) e comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016  
E TERZA RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO con VARIATA DISTRIBUZIONE DELLE  
SOMME come di seguito riportato:

	Determina 1482 del 13/06/2023	Modifica contrattuale variante - rideterm. Q.E.
<b>(A) LAVORI</b>		
Lavori a Misura (compresi oneri sicurezza)	€ 711.218,17	€ 957.212,39
a detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo	€ 11.187,72	€ 15.056,95
1) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 700.030,45	€ 942.155,44
ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	€ 11.187,72	€ 15.056,95
ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso	€ 30.294,63	€ 44.065,16
2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 41.482,35	€ 59.122,11
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (A=1+2)	€ 741.512,80	€ 1.001.277,55
Ribasso d'asta	19,826 %	19,826 %
Economie d'asta	-€ 138.788,04	-€ 186.791,74
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 41.482,35	€ 59.122,11
3) Importo contrattuale	€ 602.724,76	€ 814.485,81
<b>(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 15.500,00
Rilievi accertamenti indagini (rilievo piano-altimetrico, restituzioni, grafiche, saggi, prelievi, georadar, carotaggi, bonifica ordigni)	€ 17.000,00	€ 0,00
Allacciamento ai pubblici servizi e risoluzioni delle interferenze	€ 20.000,00	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	€ 70.861,97	€ 0,00
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice DLgs. 50/2016	€ 14.830,26	€ 16.289,72
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 30.825,27	€ 30.825,27
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori	€ 33.802,68	€ 33.802,68
Spese tecniche valutazione verde tramite analisi specialistica agronomo IVA compresa	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Spese relative a sorveglianza archeologica e servizi di supporto al RUP (inclusa IVA e oneri previdenziali)	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.500,00	€ 0,00
Spese per pubblicità	€ 2.000,00	€ 0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 3.265,88	€ 0,00
I.V.A. 10 % sui lavori, eventuali altre imposte e contributi per legge e arrotondamento	€ 60.272,48	€ 81.448,58



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 2.715,75	€ 2.715,75
Iva 22% su spese tecniche	€ 15.534,11	€ 15.534,11
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 289.608,40	€ 211.116,11
<b>(C) Totale economie di gara iva compresa</b>	€ 152.666,84	€ 19.398,08
<b>TOTALE INVESTIMENTO (A+B+C)</b>	<b>€ 1.045.000,00</b>	<b>€ 1.045.000,00</b>

- la **determinazione n. 1510 del 08/07/2024** con cui è stata affidata la Fornitura dei pali ribaltabili LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI/VIA GARIBALDI CUI L00127440410202000006 - CUP E35F19001110004 per l'importo complessivo di euro € 14.790,60 IVA 10% inclusa, alla ditta Illuminazione Baldassarri L. & C. S.A.S. - SP Val Tesino, 1 63066, Grottammare (AP) P.IVA 01155130444;

- con diversi atti come di seguito specificati sono state liquidate le somme relative ai lavori effettuati:

**Atto n. 289 del 03/07/2023** liquidazione **anticipazione 20%**;

**Atto n. 615 del 29/12/2023** liquidazione **SAL 1**;

**Atto n. 155 del 11/04/2024** liquidazione **SAL 2**;

**Atto n. 145 del 02/04/2024** liquidazione **SAL 3**;

**Atto n. 224 del 03/06/2024** liquidazione **SAL 4**;

**Atto n. 261 del 04/07/2024** liquidazione **SAL 5**;

## VISTO

il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n° 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” in particolare gli artt. 107, 151 e 153;

- il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016, che all'art. 36 disciplina l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;

- il Decreto Legislativo n° 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016”;



# COMUNE DI FANO

**Provincia di Pesaro e Urbino**

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

- il Decreto Legge n° 76/2020, convertito nella Legge 120/2020;
- la Legge n° 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.C. n. 110 del 10/05/2010;
- la direttiva D.G. n. 10 del 20/11/2012, per cui si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- la direttiva D.G. n. 14 del 21/12/2012;
- il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici a far data 01/08/2021 per anni 3;
- il Provvedimento Sindacale n° 47 del 30/07/2024 con cui si proroga incarico quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici Dott. Ing. Federico Fabbri sino al 31/12/2024;

## VISTO

- che i lavori sono terminati in data 20/06/2024, come accertato con verbale in pari data, entro il termine utile previsto;
- la trasmissione della verifica ex post DNSH trasmessa con nota agli atti prot. 91087 del 26/09/2024;
- lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto, redatti in data 27/08/2024 dal Direttore Lavori Ing. Marcello Zanna;
- lo Stato Finale dei lavori, emesso in data 27/08/2024 dell'importo complessivo di € 814.450,02;
- la Relazione sul conto finale con certificato di regolare esecuzione la cui documentazione è stata approvata con determinazione n. 1989 del 02/10/2024;

**CONSIDERATO CHE** da un controllo successivo è emerso che la Relazione sul conto finale conteneva un mero errore materiale relativo al pagamento dell'anticipazione e che quindi occorre procedere ad una nuova riapprovazione della Relazione sul conto finale corretta, così come inviata dal D.L. Ing. Zanna con documentazione prot. 96977 del 14/10/2024, con stato finale dell'importo complessivo di € 814.450,02 da cui sono detratti i certificati così come di seguito specificato:

Stato Finale € 814.450,02

Anticipazione 20% (-) € 120.544,95

Certificato di pagamento n° 1 (-) € 125.429,39

Certificato di pagamento n° 2 (-) € 134.725,97



# COMUNE DI FANO

**Provincia di Pesaro e Urbino**

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

Certificato di pagamento n° 3 (-) € 121.038,77

Certificato di pagamento n° 4 (-) € 119.501,26

Certificato di pagamento n° 5 (-) € 113.044,24

TOTALE CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 80.165,43;

- che in conformità all'art. 18 del contratto registrato al Registro scritture private al n. 39294 del 28/07/2023 "PNRR – M2C4 -TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI . Contratto per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza di viale Battisti – via Garibaldi - CUP E35F19001110004 – CIG n. 9747531D09 – Numero Gara 9027346.", l'impresa appaltatrice, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ha stipulato una polizza fideiussoria della compagnia "Reale Mutua", Agenzia di Corigliano Calabro, n. 2024/50/2701357 del 18/09/2024, di € 89.870,00, conservata agli atti presso questo ufficio;

Accertato e confermato che attraverso il Certificato di Regolare Esecuzione che:

- i lavori, alla luce di quanto esposto nello stesso Certificato di Regolare Esecuzione, risultano pienamente collaudabili;

- i lavori, alla luce di quanto esposto nello stesso Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto approvato, entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

- l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

- sono state eseguite misurazioni e verifiche dei lavori eseguiti che corrispondono per quantità, qualità e dimensione a quelle riportate negli atti contabili;

- tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;

- nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

- la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;

- l'importo dei lavori eseguiti rientra nei limiti della somma autorizzata;

- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

**Dato atto che** la ditta appaltatrice ha fatto ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;



# COMUNE DI FANO

**Provincia di Pesaro e Urbino**

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

**Dato atto che** il DURC richiesto agli istituti preposti Inail, Inps e Cassa Edile che certificano la regolarità contributiva delle ditte Appaltatrice e subappaltatrici dei lavori e la data di scadenza di validità degli stessi DURC è la seguente:

- EDILBENINCASA S.R.L. scadenza DURC 29/11/2024;
- TAC IMPIANTI scadenza DURC 09/01/2025;
- OLTRESPA scadenza DURC 04/02/2025;
- MOR-FER scadenza DURC 04/11/2024;

**Dato atto che** sono stati verificati i pagamenti effettuati alle ditte subappaltatrici e che le stesse sono state saldate come da fatture quietanzate conservate agli atti presso questo ufficio;

**Dato atto che** il documento di attestazione di congruità del CNCE (D.M. 143 del 25 giugno 2021) p.g. 202401514PS00/3 del 19/07/2024 avente codice univoco di congruità n. CNCEC9011584696 attesta l'esito positivo;

**Dato atto che** con p.g. n. 78893 del 20/08/2024 è stato attestato dal Settore II Servizi Interni - Appalti e Contratti l'avvenuta pubblicazione dell'avviso ai creditori – avviso ad opponendum ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 217 -218 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per 15 gironi consecutivi dal 31/07/2024 al 15/08/2024 e alla data di scadenza non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;

**Dato atto che** non risulta agli atti che la ditta esecutrice dei lavori abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, né abbia rilasciato procura o delega a favore di terzi e comunque disposto per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto e che non esistono atti impeditivi di altro genere;

Esaminati i documenti contabili conservati agli atti;

**Viste** le disposizioni in merito alle procedure di ammissibilità del C.R.E. impartite dal Dirigente del Settore 5° Lavori Pubblici;

**Dato atto che** si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010, con modifica del D.L. n° 187 del 12/11/2010, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla direttiva D.G. n° 1 del 20/01/2011;

## **VISTI i seguenti atti :**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 213 del 20/12/2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.471 del 15/11/2023) – I.E";



# COMUNE DI FANO

**Provincia di Pesaro e Urbino**

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 20/12/2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E”;

- Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2024 con oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024-2026” I.E;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 06/03/2024 con oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026”;

**DATO ATTO** che la sottoscrizione del presente Atto, che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

## DETERMINA

1) di **DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **DICHIARARE** ammissibile, per le motivazioni esposte in premessa, lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione con Relazione sul conto finale trasmessa con nota prot. 96977 del 11/10/2024 (a sostituzione di quello approvato con determinazione n. 1989 del 02/10/2024) dei lavori in oggetto della ditta EDILBENINCASA S.R.L. con sede legale in Via Dell'Ecologia n. 28 – 87064 Corigliano Rossano (CS), C.F. e P.I. n. 02905640781, vista anche la stipula da parte della ditta della polizza fideiussoria con la compagnia “Reale Mutua”, Agenzia di Corigliano Calabro, n. 2024/50/2701357 del 18/09/2024, di € 89.870,00 a garanzia del pagamento della rata di saldo;

3) di **DARE ATTO** che il credito complessivo della ditta “EDILBENINCASA S.R.L.” risultante dallo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione è il seguente:

Stato Finale € 814.450,02

Anticipazione 20% (-) € 120.544,95

Certificato di pagamento n° 1 (-) € 125.429,39

Certificato di pagamento n° 2 (-) € 134.725,97

Certificato di pagamento n° 3 (-) € 121.038,77

Certificato di pagamento n° 4 (-) € 119.501,26

Certificato di pagamento n° 5 (-) € 113.044,24

TOTALE CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 80.165,43;



# COMUNE DI FANO

**Provincia di Pesaro e Urbino**

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. Viabilità e traffico

**Credito dell'impresa:** Resta il credito netto dell'impresa di € 80.165,43 oltre all'IVA del 10% pari a € 8.016,54 per un totale di € 88.181,97;

4) di IMPUTARE la spesa al Capitolo 1005.22.267 di € 30.136,08 all'impegno 2024/1394.003 e di € 58.045,89 all'impegno 2024/1426.001 per un totale di € 88.181,97 IVA inclusa;

5) di **DARE ATTO** che le eventuali economie verranno dichiarate in sede di liquidazione del credito finale all'impresa con il successivo atto di liquidazione;

6) di **ATTESTARE**, ai sensi dall'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

7) di NOTIFICARE a mezzo pec il presente provvedimento all'impresa appaltatrice **EDILBENINCASA S.R.L.** con sede legale in Via Dell'Ecologia n. 28 – 87064 Corigliano Rossano (CS), C.F. e P.I. n. 02905640781;

8) di **DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito dei "Servizi in evidenza" - "Archivio Delibere ed atti";

9) di **DARE ATTO** che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;

10) di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Federico Fabbri.

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio proponente U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Federico Fabbri

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n° 82/2005.

**Dirigente**  
**SETT. 5° LAVORI PUBBLICI**

**Ing. f.to Federico Fabbri**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005