

ALLEGATO "A"

Comune di FERMIGNANO
Provincia di PU

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: IEFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FERMIGNANO (PU)

PRIMO STRALCIO

COMMITTENTE: COMUNE DI FERMIGNANO.

CANTIERE: Strade comunali del Capoluogo, FERMIGNANO (PU)

FERMIGNANO , 04/02/2022



IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Patrignani Arnaldo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Settore 4°- Settore Tecnico Storoni Arch. Luca)

Ingegnere Patrignani Arnaldo

Via Provinciale Metaurense, 96

61033 Fermoignano (PU)

Tel.: 0722332841 - Fax: 0722332841

E-Mail: arnaldo.patrigani@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Impianto 10						
Relamping di apparecchi illuminanti	1	E	31	45	22/04/2013	05/06/2013
Quadro elettrico	1	E	11	15	16/09/2013	30/09/2013
Impianto 14						
Relamping di apparecchi illuminanti	1	E	14	20	07/06/2013	26/06/2013
Quadro elettrico	1	E	11	15	16/09/2013	30/09/2013
Impianto 15						
Realizzazione di condotte interrate	1	E	54	77	28/06/2013	12/09/2013
Posa di pali e carpenterie per pubblica illuminazione	1	E	53	74	02/07/2013	13/09/2013
Relamping di apparecchi illuminanti	1	E	52	75	04/07/2013	16/09/2013
Quadro elettrico	1	E	11	15	16/09/2013	30/09/2013

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

