

# ALLEGATO "A"

**Comune di FANO**  
Provincia di PU

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** OPERE STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO SISMICO  
DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA A. GANDIGLIO DI FANO (PU)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI FANO - SETT. LL.PP..

**CANTIERE:** Piazza Grimaldi, 3, FANO (PU)

FANO, 28/11/2019

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(GEOMETRA BELLOTTA FAUSTO)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(R.U.P. - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO FABBRI FEDERICO)

**GEOMETRA BELLOTTA FAUSTO**

VIA MUZIO FEBONIO N. 21  
67059 TRASACCO (AQ)  
Tel.: 3382406718 - Fax: \$EMPTY\_CSP\_10\$  
E-Mail: faustobellotta@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Allestimento Cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	7	10	04/01/2021	13/01/2021
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	7	10	04/01/2021	13/01/2021
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	7	10	04/01/2021	13/01/2021
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	1	7	10	04/01/2021	13/01/2021
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	7	10	04/01/2021	13/01/2021
<b>Lavori al Piano Interrato</b>						
Rimozione di serramenti interni	1	1	1	1	14/01/2021	14/01/2021
Rimozione di impianti idrico-sanitari	1	1	1	1	14/01/2021	14/01/2021
Rimozione di impianti elettrici	1	1	2	2	14/01/2021	15/01/2021
Rimozione di impianto antincendio	1	1	2	2	14/01/2021	15/01/2021
Rimozione di serramenti interni	1	1	2	2	19/01/2021	20/01/2021
<b>Lavori al Piano Fondazione</b>						
Rimozione di massetto	1	1	8	10	20/01/2021	29/01/2021
Scavo eseguito a mano	1	1	3	3	01/02/2021	03/02/2021
Perforazioni per micropali	1	1	20	28	04/02/2021	03/03/2021
Posa ferri di armatura per micropali	1	1	20	28	04/02/2021	03/03/2021
Getto di calcestruzzo per micropali	1	1	20	28	04/02/2021	03/03/2021
Realizzazione di micropali in acciaio	1	1	20	28	04/02/2021	03/03/2021
Ferri fondazioni	1	1	9	13	04/03/2021	16/03/2021
Inghisaggio fondazioni	1	1	7	9	17/03/2021	25/03/2021
Cassero fondazioni	1	1	2	4	26/03/2021	29/03/2021
Getto fondazioni	1	1	1	1	30/03/2021	30/03/2021
Scasseratura	1	1	1	1	31/03/2021	31/03/2021
<b>Camicie pilastri</b>						
Rimozione di intonaci	1	1	1	1	01/04/2021	01/04/2021
Taglio di murature	1	1	3	6	02/04/2021	07/04/2021
Ferri camicie	1	1	3	5	08/04/2021	12/04/2021
Cassero camicie	1	1	2	2	13/04/2021	14/04/2021
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	1	1	2	2	15/04/2021	16/04/2021
Getto camicie	1	1	1	1	19/04/2021	19/04/2021
Scasseratura	1	E	1	1	20/04/2021	20/04/2021
<b>Setti in c.a.</b>						
Ferri setti	1	1	15	21	21/04/2021	11/05/2021
Casseratura setti	1	1	8	10	12/05/2021	21/05/2021
Inghisaggio setti	1	1	1	1	24/05/2021	24/05/2021
Getto	1	1	1	1	25/05/2021	25/05/2021
Scasseratura	1	1	4	6	26/05/2021	31/05/2021

Tabella Analitica Gantt

Rinterro	1	1	2	3	01/06/2021	03/06/2021
Rimozione di pavimentazione	1	1	1	1	04/06/2021	04/06/2021
Rinforzo Travi	1	1	4	4	07/06/2021	10/06/2021
Collegamento pilastri fabbr. 1-2	1	1	1	1	11/06/2021	11/06/2021
Posa di controventi dissipativi interni	1	1	1	1	14/06/2021	14/06/2021
Intonacatura	1	1	7	9	15/06/2021	23/06/2021
Rifecimento pavimentazioni	1	1	5	7	24/06/2021	30/06/2021
Montaggio di porte interne	1	1	1	1	01/07/2021	01/07/2021
Montaggio di apparecchi idro sanitari	1	1	1	1	01/07/2021	01/07/2021
Rimontaggio di impianto elettrico	1	1	1	1	01/07/2021	01/07/2021
Rimontaggio impianto antincendio	1	1	1	1	01/07/2021	01/07/2021
Tinteggiatura di superfici interne	1	1	1	1	01/07/2021	01/07/2021
Tinteggiatura di superfici esterne	1	1	1	1	01/07/2021	01/07/2021
<b>Piano Terra</b>						
Rimozione di porte	1	1	1	1	02/07/2021	02/07/2021
Rimozione di impianti idrico-sanitari	1	1	1	1	05/07/2021	05/07/2021
Rimozione di impianti elettrici	1	1	1	1	06/07/2021	06/07/2021
Rimozione di impianto antincendio	1	1	1	1	06/07/2021	06/07/2021
Rimozione di infissi	1	1	1	1	06/07/2021	06/07/2021
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	10	14	07/07/2021	20/07/2021
Rimozione di pluviali	1	1	1	1	21/07/2021	21/07/2021
Demolizione di intonaci	1	1	3	5	22/07/2021	26/07/2021
Taglio di muratura con elettrosega	1	1	3	3	27/07/2021	29/07/2021
<b>Rinforzo Pilastri tipo CAM</b>						
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1	1	1	20	28	30/07/2021	26/08/2021
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2	1	1	13	19	27/08/2021	14/09/2021
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3	1	1	7	9	15/09/2021	23/09/2021
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	1	1	6	8	24/09/2021	01/10/2021
Intonacatura	1	1	4	4	04/10/2021	07/10/2021
Demolizione di muratura	1	1	3	5	08/10/2021	12/10/2021
Rimozione di pavimento per rinforzo travi	1	1	1	1	13/10/2021	13/10/2021
Rinforzo travi e nodi	1	1	12	16	14/10/2021	29/10/2021
Collegamento pilastri fabbr. 1-2	1	1	1	1	02/11/2021	02/11/2021
Sistema Antiribaltamento	1	1	1	1	03/11/2021	03/11/2021
Posa di controventi dissipativi	1	1	2	2	04/11/2021	05/11/2021
Montaggio di porte interne	1	1	1	1	08/11/2021	08/11/2021
Montaggio di apparecchi idro sanitari	1	1	1	1	08/11/2021	08/11/2021
Rimontaggio di impianto elettrico	1	1	1	1	08/11/2021	08/11/2021
Rimontaggio impianto antincendio	1	1	1	1	09/11/2021	09/11/2021
Tinteggiatura di superfici interne	1	1	1	1	10/11/2021	10/11/2021
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	1	1	10/11/2021	10/11/2021
Pareti in cartongesso per esterni	1	1	5	7	11/11/2021	17/11/2021
<b>Piano Primo</b>						
Rimozione di porte	1	1	1	1	18/11/2021	18/11/2021
Rimozione di impianti idrico-sanitari	1	1	1	1	19/11/2021	19/11/2021

Tabella Analitica Gantt

Rimozione di impianti elettrici	1	1	1	1	22/11/2021	22/11/2021
Rimozione di impianto antincendio	1	E	1	1	22/11/2021	22/11/2021
Rimozione di infissi	1	1	1	1	23/11/2021	23/11/2021
Demolizione di intonaci	1	1	3	3	24/11/2021	26/11/2021
Taglio di muratura con elettrosega	1	1	2	2	29/11/2021	30/11/2021
<b>Rinforzo Pilastrati tipo CAM</b>						
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1	1	1	10	15	01/12/2021	15/12/2021
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2	1	1	12	16	16/12/2021	31/12/2021
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3	1	1	6	9	03/01/2022	11/01/2022
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	1	1	4	6	12/01/2022	17/01/2022
Demolizione di muratura	1	1	3	3	12/01/2022	14/01/2022
Rimozione di pavimento per rinforzo travi	1	1	1	1	17/01/2022	17/01/2022
Rinforzo travi e nodi	1	E	12	16	18/01/2022	02/02/2022
Collegamento pilastrati fabbr. 1-2	1	1	1	1	03/02/2022	03/02/2022
Sistema Antiribaltamento	1	1	1	1	04/02/2022	04/02/2022
Intonacatura	1	1	4	4	07/02/2022	10/02/2022
Posa di dissipatori	1	1	2	4	11/02/2022	14/02/2022
Montaggio di porte interne	1	1	1	1	15/02/2022	15/02/2022
Montaggio di apparecchi idro sanitari	1	1	1	1	15/02/2022	15/02/2022
Rimontaggio di impianto elettrico	1	1	1	1	15/02/2022	15/02/2022
Rimontaggio impianto antincendio	1	1	1	1	16/02/2022	16/02/2022
Tinteggiatura di superfici interne	1	1	1	1	16/02/2022	16/02/2022
Tinteggiatura di superfici esterne	1	1	1	1	16/02/2022	16/02/2022
Pareti in cartongesso per esterni	1	1	7	9	17/02/2022	25/02/2022
<b>Piano Secondo</b>						
Rimozione di porte	1	1	1	1	28/02/2022	28/02/2022
Rimozione di impianti idrico-sanitari	1	1	1	1	01/03/2022	01/03/2022
Rimozione di impianti elettrici	1	1	1	1	01/03/2022	01/03/2022
Rimozione di impianto antincendio	1	1	1	1	02/03/2022	02/03/2022
Rimozione di infissi	1	1	1	1	03/03/2022	03/03/2022
Demolizione di intonaci	1	1	3	5	04/03/2022	08/03/2022
Taglio di muratura con elettrosega	1	1	2	2	09/03/2022	10/03/2022
<b>Rinforzo Pilastrati tipo CAM</b>						
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 1	1	1	9	13	11/03/2022	23/03/2022
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 2	1	1	12	16	24/03/2022	08/04/2022
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocco 3	1	1	6	9	11/04/2022	19/04/2022
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	1	1	5	8	20/04/2022	27/04/2022
Demolizione di muratura	1	1	3	5	28/04/2022	02/05/2022
Rimozione di pavimento per rinforzo travi	1	1	1	1	28/04/2022	28/04/2022
Rinforzo travi e nodi	1	1	12	18	29/04/2022	16/05/2022
Collegamento pilastrati fabbr. 1-2	1	1	1	1	17/05/2022	17/05/2022
Sistema Antiribaltamento	1	1	1	1	18/05/2022	18/05/2022
Intonacatura	1	1	4	6	19/05/2022	24/05/2022
Posa di dissipatori	1	1	2	2	25/05/2022	26/05/2022
Montaggio di porte interne	1	1	1	1	27/05/2022	27/05/2022

**Tabella Analitica Gantt**

Montaggio di apparecchi idro sanitari	1	1	1	1	27/05/2022	27/05/2022
Rimontaggio di impianto elettrico	1	1	1	1	27/05/2022	27/05/2022
Rimontaggio impianto antincendio	1	1	1	1	27/05/2022	27/05/2022
Tinteggiatura di superfici interne	1	1	1	1	30/05/2022	30/05/2022
Tinteggiatura di superfici esterne	1	1	1	1	30/05/2022	30/05/2022
Pareti in cartongesso per esterni	1	1	5	8	30/05/2022	06/06/2022
Rimontaggio di pluviali	1	1	1	1	07/06/2022	07/06/2022
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	5	7	08/06/2022	14/06/2022
Smobilizzo del cantiere	1	1	7	9	08/06/2022	16/06/2022
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	7	9	08/06/2022	16/06/2022

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

1) = IMPRESA N. 1 -AFFIDATARIA ED ESECUTRICE


2) = IMPRESA N. 2 -SUBAPPALTATRICE

3) = IMPRESA N. 3 -SUBAPPALTATRICE

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro




Nome attività	Durata	28 Dic 20	04 Gen 21	11 Gen 21	18 Gen 21	25 Gen 21	01 Feb 21	08 Feb 21	15 Feb 21	22 Feb 21	01 Mar 21	08 Mar 21	15 Mar 21	22 Mar 21										
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Casseratura setti	8 g																							
Inghisaggio setti	1 g																							
Getto	1 g																							
Scasseratura	4 g																							
Rinterro	2 g																							
Rimozione di pavimentazione	1 g																							
Rinforzo Travi	4 g																							
Collegamento pilastri fabbr. 1-2	1 g																							
Posa di controventi dissipativi interni	1 g																							
Intonacatura	7 g																							
Rifecimento pavimentazioni	5 g																							
Montaggio di porte interne	1 g																							
Montaggio di apparecchi idro sanitari	1 g																							
Rimontaggio di impianto elettrico	1 g																							
Rimontaggio impianto antincendio	1 g																							
Tinteggiatura di superfici interne	1 g																							
Tinteggiatura di superfici esterne	1 g																							
Piano Terra																								
Rimozione di porte	1 g																							
Rimozione di impianti idrico-sanitari	1 g																							
Rimozione di impianti elettrici	1 g																							
Rimozione di impianto antincendio	1 g																							
Rimozione di infissi	1 g																							
Montaggio del ponteggio metallico fisso	10 g																							
Rimozione di pluviali	1 g																							
Demolizione di intonaci	3 g																							
Taglio di muratura con elettrosega	3 g																							
Rinforzo Pilastri tipo CAM																								
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocc	20 g																							
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocc	13 g																							
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro - Blocc	7 g																							
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	6 g																							
Intonacatura	4 g																							
Demolizione di muratura	3 g																							
Rimozione di pavimento per rinforzo travi	1 g																							


Nome attività	Durata	28 Dic 20	04 Gen 21	11 Gen 21	18 Gen 21	25 Gen 21	01 Feb 21	08 Feb 21	15 Feb 21	22 Feb 21	01 Mar 21	08 Mar 21	15 Mar 21	22 Mar 21										
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Rinforzo travi e nodi	12 g																							
Collegamento pilastri fabbr. 1-2	1 g																							
Sistema Antiribaltamento	1 g																							
Posa di controventi dissipativi	2 g																							
Montaggio di porte interne	1 g																							
Montaggio di apparecchi idro sanitari	1 g																							
Rimontaggio di impianto elettrico	1 g																							
Rimontaggio impianto antincendio	1 g																							
Tinteggiatura di superfici interne	1 g																							
Tinteggiatura di superfici esterne	1 g																							
Pareti in cartongesso per esterni	5 g																							
Piano Primo	9 g																							
Rimozione di porte	1 g																							
Rimozione di impianti idrico-sanitari	1 g																							
Rimozione di impianti elettrici	1 g																							
Rimozione di impianto antincendio	1 g																							
Rimozione di infissi	1 g																							
Demolizione di intonaci	3 g																							
Taglio di muratura con elettrosega	2 g																							
Rinforzo Pilastri tipo CAM	61 g																							
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro -	10 g																							
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro -	12 g																							
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro -	6 g																							
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	4 g																							
Demolizione di muratura	3 g																							
Rimozione di pavimento per rinforzo travi	1 g																							
Rinforzo travi e nodi	12 g																							
Collegamento pilastri fabbr. 1-2	1 g																							
Sistema Antiribaltamento	1 g																							
Intonacatura	4 g																							
Posa di dissipatori	2 g																							
Montaggio di porte interne	1 g																							
Montaggio di apparecchi idro sanitari	1 g																							
Rimontaggio di impianto elettrico	1 g																							
Rimontaggio impianto antincendio	1 g																							



Nome attività	Durata	28 Dic 20	04 Gen 21	11 Gen 21	18 Gen 21	25 Gen 21	01 Feb 21	08 Feb 21	15 Feb 21	22 Feb 21	01 Mar 21	08 Mar 21	15 Mar 21	22 Mar 21										
		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tinteggiatura di superfici interne	1 g																							
Tinteggiatura di superfici esterne	1 g																							
Pareti in cartongesso per esterni	7 g																							
Piano Secondo	9 g																							
Rimozione di porte	1 g																							
Rimozione di impianti idrico-sanitari	1 g																							
Rimozione di impianti elettrici	1 g																							
Rimozione di impianto antincendio	1 g																							
Rimozione di infissi	1 g																							
Demolizione di intonaci	3 g																							
Taglio di muratura con elettrosega	2 g																							
Rinforzo Pilastri tipo CAM	67 g																							
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro -	9 g																							
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro -	12 g																							
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro -	6 g																							
Inghisaggio ferri in elementi strutturali	5 g																							
Demolizione di muratura	3 g																							
Rimozione di pavimento per rinforzo travi	1 g																							
Rinforzo travi e nodi	12 g																							
Collegamento pilastri fabbr. 1-2	1 g																							
Sistema Antiribaltamento	1 g																							
Intonacatura	4 g																							
Posa di dissipatori	2 g																							
Montaggio di porte interne	1 g																							
Montaggio di apparecchi idro sanitari	1 g																							
Rimontaggio di impianto elettrico	1 g																							
Rimontaggio impianto antincendio	1 g																							
Tinteggiatura di superfici interne	1 g																							
Tinteggiatura di superfici esterne	1 g																							
Pareti in cartongesso per esterni	5 g																							
Rimontaggio di pluviali	1 g																							
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g																							
Smobilizzo del cantiere	7 g																							
Pulizia generale dell'area di cantiere	7 g																							







22 Mar 21	29 Mar 21				05 Apr 21				12 Apr 21				19 Apr 21				26 Apr 21				03 Mag 21				10 Mag 21				17 Mag 21				24 Mag 21				31 Mag 21				07 Giu 21				14 Giu 21				21 Giu 21				28 Giu 21				05 Lug 21				12 Lu			
25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13															




22 Mar

21	29 Mar 21							05 Apr 21							12 Apr 21							19 Apr 21							26 Apr 21							03 Mag 21							10 Mag 21							17 Mag 21							24 Mag 21							31 Mag 21							07 Giu 21							14 Giu 21							21 Giu 21							28 Giu 21							05 Lug 21							12 Lu						
25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13																																	

12 Lug 21

19 Lug 21				26 Lug 21				02 Ago 21				09 Ago 21				16 Ago 21				23 Ago 21				30 Ago 21				06 Set 21				13 Set 21				20 Set 21				27 Set 21				04 Ott 21				11 Ott 21				18 Ott 21				25 Ott 21				01
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01											





12 Lug 21		19 Lug 21			26 Lug 21			02 Ago 21			09 Ago 21			16 Ago 21			23 Ago 21			30 Ago 21			06 Set 21			13 Set 21			20 Set 21			27 Set 21			04 Ott 21			11 Ott 21			18 Ott 21			25 Ott 21			01 Nov 21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11




12

Lug 21	19 Lug 21	26 Lug 21	02 Ago 21	09 Ago 21	16 Ago 21	23 Ago 21	30 Ago 21	06 Set 21	13 Set 21	20 Set 21	27 Set 21	04 Ott 21	11 Ott 21	18 Ott 21	25 Ott 21	01																																				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01			

01	Nov 21	08 Nov 21	15 Nov 21	22 Nov 21	29 Nov 21	06 Dic 21	13 Dic 21	20 Dic 21	27 Dic 21	03 Gen 22	10 Gen 22	17 Gen 22	24 Gen 22	31 Gen 22	07 Feb 22	14 Feb 22																																
02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

01	Nov 21	08 Nov 21	15 Nov 21	22 Nov 21	29 Nov 21	06 Dic 21	13 Dic 21	20 Dic 21	27 Dic 21	03 Gen 22	10 Gen 22	17 Gen 22	24 Gen 22	31 Gen 22	07 Feb 22	14 Feb 22																																
02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



01	Nov 21				08 Nov 21				15 Nov 21				22 Nov 21				29 Nov 21				06 Dic 21				13 Dic 21				20 Dic 21				27 Dic 21				03 Gen 22				10 Gen 22				17 Gen 22				24 Gen 22				31 Gen 22				07 Feb 22				14 Feb 22																												
02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																									
																																												Z1	1																																												
																																												Z1	1																																												
																																												Z1	7																																												




0	Nov 21			08 Nov 21			15 Nov 21			22 Nov 21			29 Nov 21			06 Dic 21			13 Dic 21			20 Dic 21			27 Dic 21			03 Gen 22			10 Gen 22			17 Gen 22			24 Gen 22			31 Gen 22			07 Feb 22			14 Feb 22			
	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20





21 Feb 22				28 Feb 22				07 Mar 22				14 Mar 22				21 Mar 22				28 Mar 22				04 Apr 22				11 Apr 22				18 Apr 22				25 Apr 22				02 Mag 22				09 Mag 22				16 Mag 22				23 Mag 22				30 Mag 22				06 Giu 22																				
21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11







13 Giu 22					20 Giu 22					27 Giu 22					04 Lug 22					11 Lug 22					18 Lug 22					25 Lug 22					01 Ago 22					08 Ago 22					15 Ago 22					22 Ago 22					29 Ago 22					05 Set 22					12 Set 22					19 Set 22					26 Set 22				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

13 Giu 22							20 Giu 22							27 Giu 22							04 Lug 22							11 Lug 22							18 Lug 22							25 Lug 22							01 Ago 22							08 Ago 22							15 Ago 22							22 Ago 22							29 Ago 22							05 Set 22							12 Set 22							19 Set 22							26 Set 22						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																	



13 Giu 22							20 Giu 22							27 Giu 22							04 Lug 22							11 Lug 22							18 Lug 22							25 Lug 22							01 Ago 22							08 Ago 22							15 Ago 22							22 Ago 22							29 Ago 22							05 Set 22							12 Set 22							19 Set 22							26 Set 22						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																	



