

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
COMUNE DI FANO

OGGETTO: PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA –
2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
IDROLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRESA LA SISTEMAZIONE ACQUE
SUPERFICIALI PRESENTI NEL COMUNE DI FANO CUP E32H18000290004

FASE PROGETTUALE
PROGETTO ESECUTIVO
OGGETTO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELABORATO

11

data:

1 settembre 2022

PROGETTISTA :

ING. GEOL. TALOZZI DIEGO

COMMITTENTE:

COMUNE DI FANO

REV.	DATA	OGGETTO	RED.	CONT.	APP.
			AO	EP	GF

DOC. 11 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI: **01/11/2022**


DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI: **29/04/2023**

DURATA DEI LAVORI (G.G. nat. Cons.): **123**

DURATA DEI LAVORI (G.G. lavorativi): **180**

DURATA DEI LAVORI (uomini giorno): **866**

Legenda:

	Intero cantiere
---	-----------------

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	Fine	2022		2023			
					NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR
1	Diagramma di Gantt	123/178	02/11/2022	28/04/2023						
2	Allestimento cantiere	0/0	---	---						
3	Installazione e smontaggio costruzioni stradali	0/0	---	---						
4	Tracciamento	1/1	02/11/2022	02/11/2022						
5	Scavi o sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici	5/5	03/11/2022	09/11/2022						
6	Pali trivellati	17/17	10/11/2022	02/12/2022						
7	Fondazioni in cls armato	19/19	28/11/2022	23/12/2022						
8	Consolidamento versanti - tiranti	9/9	19/12/2022	30/12/2022						
9	Posa in opera di gabbioni	19/19	02/01/2023	27/01/2023						
10	Vespai in materiale misto di cava	5/5	23/01/2023	27/01/2023						
11	Rinterro di scavo con mezzo meccanico	2/2	30/01/2023	31/01/2023						
12	Compattazione meccanica del terreno	3/3	01/02/2023	03/02/2023						
13	Posa in opera di biostuoie	5/5	06/02/2023	10/02/2023						
14	Fori drenanti profondi inclinati	5/5	13/02/2023	17/02/2023						
15	Condotte di fondo per collegamento di pozzi drenanti	5/5	20/02/2023	24/02/2023						
16	Realizzazione di cunette e fossi di guardia	5/5	27/02/2023	03/03/2023						
17	Consolidamento sponde - materassi Reno rinverditi	5/5	06/03/2023	10/03/2023						
18	Scavi di trincee e stesura del letto di posa	5/5	13/03/2023	17/03/2023						
19	Posa di condutture in materiale plastico pesante	10/10	20/03/2023	31/03/2023						
20	Posa dei telai e dei chiusini	14/14	27/03/2023	14/04/2023						
21	Rinfianco e rinterro tubazioni	5/5	17/04/2023	21/04/2023						
22	Formazione di strati di collegamento e di usura	3/3	20/04/2023	26/04/2023						
23	Smobilizzo cantiere	2/2	27/04/2023	28/04/2023						
24	Installazione e smontaggio costruzioni stradali	2/2	27/04/2023	28/04/2023						