



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

DETERMINAZIONE N. 313 DEL 25/02/2026

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | PNRR - M4C1 - ISTRUZIONE E RICERCA - 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. LAVORI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO" - CUP: E35E22000030006 - - CIG 9801623B2B APPROVAZIONE SAL 02 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 02 |
|-----------------|--|



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA-
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



IL DIRIGENTE

VISTI

- il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.C. n. 110 del 10/05/2010;
- la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;
- il Provvedimento Sindacale n° 15 del 27.02.2025 con il quale il sottoscritto Arch. Adriano Giangolini è stato nominato dirigente del settore "GOVERNO DEL TERRITORIO" per anni 3 e pertanto fino al 01/03/2028 incluso, con decorrenza dal 01/03/2025;
- la Determina n. 93 del 01/03/2025 di nomina dell'Ing. Federico Fabbri quale Incaricato E.Q della UOC LL.PP.;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

- il Provvedimento Dirigenziale n.358 del 07/08/2025 di conferimento delega funzioni dirigenziali Settore Governo del Territorio e SUAP in caso di assenza o impedimento del Dirigente di Settore Arch. Adriano Giangolini al funzionario Ing. Federico Fabbri relativamente alle UOC Lavori Pubblici, UOC Viabilità e Traffico, UOC Lavori Pubblici-Segreteria Amministrativa;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Piano Regolatore Generale vigente;
- il principio del risultato secondo l'art.1 del D.Lgs 36/2023;

PRESO ATTO che con la **Delibera di Giunta n.25 del 24/01/2025** si istituisce il settore "GOVERNO DEL TERRITORIO" a cui sono affidati tra le altre le funzioni relative alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche e dei lavori pubblici;

RICHIAMATE

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 197 del 18.12.2025 con oggetto: "Approvazione Nota di aggiornamento del D.U.P 2026-2028 ai sensi dell'art.170 del TUEL e Verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.509 del 19.11.2025) - I.E.",
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 199 del 18.12.2025 con oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028 e della Nota integrativa per lo stesso triennio - I.E.",
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 200 del 18.12.2025 con oggetto: "Approvazione nuovo regolamento comunale di contabilità - i.e.";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2026 con oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028"

RICHIAMATE

- **la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23/02/2022** con la quale è stato approvato il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA redatto in data 23/02/2022 dall'Ing. Marcello Zanna con studio in Fano (PU), Viale I Maggio nr. 70 relativo all'intervento di "RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 0-6 ANNI della SCUOLA ASILO NIDO GIRASOLE VIA DELLA COLONNA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO CUP E35E22000030006;
- **la determina dirigenziale n. 3170 del 23/12/2022** con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AL PROGETTO di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO" - CUP: E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043 al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dalla Società ANTEA ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Cavour, 3 CAP 60015 - Falconara Marittima (AN) - C.F./P.IVA 02327120420 e composto da:
 - Ing. Marcello Zanna con sede in Viale Primo Maggio, 70CAP 61032- Fano (PU) - P.IVA 01364240414
 - Ing. Mirco Frattini con sede in Via X Strada, 28/C loc. Bellocchi CAP 61032 Fano (PU) - P.IVA 018510504711
 - Ing. Francesca Pigliapoco con sede in Via Calabria, 60bis CAP 60035Jesi(AN) - P.IVA 02921910424
 - Geol. Giovanni Montanari, con sede in Via Calamandrei n.9 CAP 61032 Fano (PU) - CF/P.IVA 00706490414



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

per un importo di € 163.369,21 contributo previdenziale e IVA inclusi (2023-553 – 555.001);

- **la determina dirigenziale del 07.02.2023, n. 277** di assunzione di impegno per affidamento servizio di Pubblicazione sui giornali e stampa di manifesti relativi all' avviso di adozione variante urbanistica ai sensi dell'art. 26 ter della l.r. n. 34/92 e s.m.ii. per ampliamento asilo nido girasole in via della colonna a fano - i.e. (D.C.C.n. 234 del 22.12.2022) (imp. 2023/555);
- **la determina dirigenziale del 05.04.2023, n. 812** di assunzione di impegno di spesa a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la richiesta di "Valutazione Progetto" per l'intervento in oggetto (sub. Imp. 2023/554.001).
- **la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13/03/2023** con la quale è stata adottata definitivamente la variante urbanistica ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. n. 34/92 e s.m.i. per l'ampliamento dell'asilo nido "Girasole" in Via della Colonna a Fano;
- **la delibera di Giunta Comunale n. 177 del 02.05.2023** con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo alla "demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'asilo nido "Girasole" sito in via della Colonna a Fano" - CUP: E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043;
- **la determina dirigenziale del 02.05.2023, n. 1030** con la quale è stato dato mandato alla CUC di procedere alla scelta del contraente con procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, e ai sensi dell'art.36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara come di seguito meglio declinato;
- **la determina dirigenziale del 15.06.2023, n. 1508** di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto dei lavori di "demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'asilo nido "Girasole" sito in via della Colonna a Fano" - CUP: E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043, avvenuta con determinazione n. 1425 del 09/06/2023 del Responsabile della CUC di Fano. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico GECOS S.r.l. con sede legale in Via Trani km 2.500 – 76123 Andria (BT), C.F. e P.I. n. 03974710729, con un ribasso del 21,900% per l'importo di aggiudicazione di euro 1.094.056,73 di cui euro 1.089.719,53 per lavori a misura (al netto del ribasso del 21,900% sull'importo a base di gara di euro 1.395.287,49 ed euro 4.337,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad oneri fiscali, alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell'offerta economica, per un importo complessivo di € 1.203.462,40 di cui € 109.405,67 per IVA di legge;

VISTO il contratto Repertorio n.39302 del 28/09/2023 per l'affidamento dei lavori in oggetto, stipulato tra il Comune di Fano e il Sig. Vincenzo Carapellese, il quale interveniva alla stipula dell'atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della ditta GECOS S.r.l. con sede legale in Via Trani km 2.500 – 76123 Andria (BT), C.F. e P.I. n. 03974710729;

RICHIAMATE

- **la determina dirigenziale del 23.10.2023, n. 2608**, di assunzione di impegno di spesa a favore di E distribuzione Spa con sede legale in 00198 Roma P. IVA 15844561009 CF 05779711000le per lo spostamento dell'impianto elettrico costituito da palo + linea aerea sito nel Comune di F A N O (PU), CAP 61032 Via della Colonna (NCT FOGLIO 37 mappale 1950/1951) necessario ai LAVORI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO", per l'importo di € 122,00 IVA inclusa;
- **la determina dirigenziale del 31.10.2023, n. 2683**, a contrarre e di affidamento dell'incarico professionale per il servizio d'ingegneria e architettura di direzione lavori, contabilità e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'asilo nido "Girasole" sito in via della Colonna a Fano" - CUP: E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043. Affidamento



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

all'Architetto MASSIMO FIORI C.F. FRIMSM52L24E975E iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Ancona sez. A n. 644, con sede legale in via dei Tigli n.7, 60026 Numana (AN) P.IVA. 02012170425 il quale ha offerto un ribasso di gara del 10,00% (dieci/00) sulla base di € 104.681,46 per l'importo complessivo di € 94.213,31 oneri previdenziali ed IVA al 22% esclusi;

- **la determina dirigenziale del 10.11.2023, n. 2797** con la quale:

- è stato affidato a S.O.S. BONIFICHE S.R.L. con socio unico, con sede in Via San Crispino, 12, 35129, Padova (PD) - P.IVA 01543200289, l'espletamento dei lavori di bonifica bellica sistemica terrestre da eseguirsi preventivamente alla "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISURA4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 CUP E35E22000030006", per per una spesa totale di € 19.013,82 IVA inclusa;
- è stato rimodulato il quadro economico dei lavori;

- **la determina dirigenziale n. 2406 del 04/10/2023** con la quale è stato affidato l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica - CIG A00BDEECF4, ad unico Operatore Economico che corrisponde alla ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405che, a seguito di richiesta di preventivo tramite la piattaforma Tutto Gare pubblicata in data 07/09/2023 e identificata dal Codice Gara Univoco 88855 e Codice Gara Relativo 703, ha offerto un RIBASSO del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 69.930,00, (importo complessivo dell'accordo quadro a base di gara pari ad € 99.900,00 - € 29.970,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso), oltre IVA al 22%;

VISTI

- **il contratto registro n. 2502 del 12/10/2023** di affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica (CIG A00BDEECF4), stipulato tra il Dott. Ing.Federico Fabbri, Dirigente del Settore LL.PP. in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e Chiara Cesaretti, Legale rappresentante della ditta ADARTE srl;
- **il contratto attuativo n. 03 Reg. n. 2573 del 30/01/2024;**
- **il consuntivo prot. n. 9003 del 24/09/2024** relativo ai lavori di Sorveglianza archeologica "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" SITO IN VIA DELLA COLONNA A FANO" - CUP E35E22000030006 - CUI L00127440410202200043 per un importo totale di € 3.138,78 iva 22% compresa
- **la determina n. 145 del 03/02/2025** del Dirigente del settore 5° LL.PP di presa d'atto delle economie di spesa derivanti dalla differenza fra l'importo del contratto attuativo n. 03 e i lavori effettuati, oltre ad altre disposizioni;

VISTI

- il verbale di consegna lavori del 09/11/2023;
- il verbale di sospensione dei lavori del 10/02/2024;
- il verbale di ripresa dei lavori del 10/05/2024;
- l'atto di liquidazione n. 50 del 22/01/2024 di anticipazione del prezzo sul valore del contratto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, pari al 20% dell'importo contrattuale;

CONSIDERATE

- **l'istanza di subappalto prot. n. 28373 del 21/03/2024** della ditta appaltatrice GECOS S.r.l. a favore della ditta "F.lli HYSENAI srl" con sede legale CAGLI (PU), Via Del Burano n.6, cap 61043, P.I.: 02690150418 per



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

l'esecuzione di ponteggi e opere provvisoriale, platea di fondazione, pilastri unica elevazione, marciapiedi su perimetro, muro di confine, opere da ordine di servizio n.1 di Gen-2024 prot. n. 5561 del 18/01/2024;

- **la determina dirigenziale n. 943 del 24/04/2024** di autorizzazione al subappalto presentato dalla ditta appaltatrice GECOS S.r.l. a favore della ditta "F.lli HYSENAI srl" con sede legale CAGLI (PU), Via Del Burano n.6, cap 61043, P.I.: 02690150418 ;

PRESO ATTO dell'ordine di servizio n.1 prot. n. 5561 del 18/01/2024 impartito dal Rup al Direttore dei lavori per la realizzazione di quanto descritto nel documento progettuale prot. n. 5024 del 17/01/2024 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Massimo Fiori;

VISTO l'atto di liquidazione n. 50 del 22/01/2024 di anticipazione del prezzo sul valore del contratto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, pari al 20% dell'importo contrattuale;

VISTE

- la comunicazione prot. 47145 del 13/05/2025 di "**Intervenuta interruzione rapporto contrattuale con il subappaltatore F.lli HYSENAI srl**" inviata dalla ditta appaltatrice GECOS S.r.l. con sede legale in Via Trani km 2.500 - 76123 Andria (BT), C.F. e P.I. n. 03974710729 sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale della suddetta ditta in cui si comunica che : *"..Nel corso dell'esecuzione degli interventi di subappalto, in ragione della ridotta produttività dell'impresa subappaltatrice, la scrivente società ha statuito di allontanare dal cantiere l'impresa e concludere il rapporto contrattuale ben prima della scadenza e della conclusione degli interventi previsti in subappalto, che sono stati realizzati solo in parte."*

- la comunicazione prot. n. 74192 del 31/07/2025 di "**Trasmissione Allegato A - Stato lavorazioni subappalto risolto con l'impresa F.lli Hysenaj S.r.l.**" sottoscritto dal rappresentate legale della ditta appaltatrice GECOS srl e dal direttore dei Lavori Arch. Massimo Fiori in cui si comunica attraverso documento denominato Allegato il computo metrico totale delle lavorazioni eseguite in subappalto dalla ditta F.lli HYSENAI srl" con sede legale CAGLI (PU), Via Del Burano n.6, cap 61043, P.I.: 02690150418" che **corrisponde a un totale di euro 67.486,74;**

- la nota di aggiornamento Allegato A prot. n.76821 del 07/08/2025;

- **la determina dirigenziale n. 1505 del 28/08/2025** di presa d'atto risoluzione contratto di subappalto autorizzato con determina 943 del 24/04/2024 stipulato tra la ditta appaltatrice GECOS S.r.l. con sede legale in Via Trani km 2.500 - 76123 Andria (BT), C.F. e P.I. n. 03974710729 e la ditta subappaltatrice F.lli HYSENAI srl con sede legale CAGLI (PU), Via Del Burano n.6, cap 61043, P.I.: 02690150418 per una totale di lavori di € 139.000,00=(centotrentanovemila/00) (I.V.A. esclusa), comprensivo di costi per la sicurezza pari a € 00,00 (zero/00) e della manodopera pari a € 60.048,00 (sessantamilaquarantotto/00) è stato ridotto ad una quota di lavorazioni eseguite dalla ditta subappaltrice pari a € 67.486,74=come contabilizzato dal Direttore dei Lavori;

- **la determina dirigenziale n. 714 del 07/05/2025** di approvazione l°SAL per un importo di € 159.026,38 oltre Iva al 10% per un **totale complessivo di €174.929,02** come descritto di seguito in tabella :

| Lavori | A detrarre ritenuta 0,5% | A detrarre anticipazione 20% | Credito arrotondato a 0 euro | IVA 10% | Totale |
|--------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| € 200.033,19 | € 1.000,17 | € 40.006,64 | € 159.026,38 | € 15.902,64 | € 174.929,02 |

- **l'istanza di subappalto prot. n. 28373 del 21/03/2025** integrata con comunicazioni prot. n. 24936 del 10/03/2025 e prot. n. 27417 del 17/03/2025 della ditta appaltatrice GECOS S.r.l. a favore della ditta individuale PIERI ALESSANDRO con sede legale in via Buozzi 22,61043 Cagli (PU) P.Iva. 01452450412 per la realizzazione dell'impianto idrico-sanitario, termico e di condizionamento, come dalla voce n. 56 alla voce



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

n. 65, dalla voce n. 74 alla voce n. 83 e dalla voce n. 93 alla voce n. 104 del CME, relativi alle categorie OS3 e OS28, rientranti nella categoria OG1, per le quali l'impresa individuale PIERI ALESSANDRO risulta abilitata ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37;

- **la determina dirigenziale n. 424 del 19/03/2025** di autorizzazione al subappalto presentato dalla ditta appaltatrice GECOS S.r.l. a favore della ditta individuale PIERI ALESSANDRO con sede legale in via Buozzi 22,61043 Cagli (PU) P.Iva. 01452450412;

PRESO ATTO che le lavorazioni subappaltate alla ditta individuale PIERI ALESSANDRO e autorizzate con determina richiamata al punto precedente non sono oggetto del II°SAL ;

VISTE

- **l'istanza di subappalto prot. n. 10203 del 23/10/2025** Integrata con comunicazioni prot. n. 104979 del 31/10/2025 della ditta appaltatrice GECOS S.r.l. a favore della ditta MARCHEGIANI IMPIANTI srl con sede legale in via San Giovanni Battista 261/C Arcevia (AN) P.Iva. 02207320421 per la realizzazione degli impianti interni elettrici, telefonici, radio telefonici e televisivi, come dalla voce n. 235 alla voce n. 245, le voci n. 248, 252, 253, dalla voce n. 255 alla voce n. 295 e dalla voce n. 297 alla voce n. 322 del CME, relativi alla categoria OS30, per la quale la ditta MARCHEGIANI IMPIANTI srl risulta abilitata ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37;

- **la determina dirigenziale n. 2004 del 05/11/2025** di autorizzazione al subappalto presentato dalla ditta appaltatrice GECOS S.r.l. a favore della ditta individuale MARCHEGIANI IMPIANTI srl con sede legale in via San Giovanni Battista 261/C Arcevia (AN) P.Iva. 02207320421

PRESO ATTO che le lavorazioni subappaltate alla ditta individuale MARCHEGIANI IMPIANTI srl e autorizzate con determina richiamata al punto precedente non sono oggetto del II°SAL ;

RICHIAMATI

- **l'art. 7 "Contabilizzazione dei lavori" del contratto d'appalto n.39302 del 28/09/2023** per l'affidamento dei lavori in oggetto, il quale stabilisce che i lavori sono contabilizzati a misura secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in base al D.M. n. 49 del 7/03/2018 ed alle specifiche indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

- **l'art.16 " Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo" del contratto d'appalto n.39302 del 28/09/2023** per l'affidamento dei lavori in oggetto, il quale stabilisce che nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'Appaltatore pagamenti in rate di acconto dell'importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni dello 0,50%, corrispondente alla somma del credito dovuto all'Impresa ogni volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai documenti contabili, ammonti a € 200.000,00 (duecentomila/00) al netto del ribasso contrattuale e dell'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all'importo dei lavori contabilizzati.

CONSIDERATO il verbale di concordamento nuovi prezzi n.3 stipulato il 22/12/2025 tra il Direttore dei Lavori Arch. Massimo Fiori e l'Ing. Vincenzo Carapellese in qualità di procuratore dell'Impresa appaltatrice GECOS srl.

PRESO ATTO dello Stato Avanzamento Lavori - SAL 02 prot. n. 123017 del 30/12/2025 trasmesso dal Direttore dei Lavori, per un importo di €256.124,44 ribassato del 21,9% come da offerta, per un totale di € 200.033,19, composto dai seguenti documenti:



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

- 1) Libretto delle misure;
- 2) Registro di contabilità;
- 3) Sommario del registro di contabilità;
- 4) Stato avanzamento lavori 02;

CONSIDERATO che

- i lavori in oggetto sono rilevanti ai fini IVA ma non soggetti ad inversione contabile ex art. 17 comma 6 del DPR 633/72;

il sal 02 è così riepilogato :

| Lavori raggiunti | A detrarre certificato n.1 | A detrarre ritenuta 0,5% | A detrarre anticipazione 20% | Credito | IVA 10% | Totale |
|------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| € 422.283,19 | € 159.026,38 | € 2.111,42 | € 84.456,64 | € 176.688,75 | € 17.668,75 | € 194.357,63 |

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 09/10/2025;

- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il Dirigente delegato responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

- che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1) di PRENDERE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il SAL 02 e il CERTIFICATO DI



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

PAGAMENTO N. 2 a favore di GECOS S.r.l. con sede legale in Via Trani km 2.500 – 76123 Andria (BT), C.F. e P.I. n. 03974710729, affidataria dei lavori in oggetto ;

3) di PRENDERE ATTO che i documenti contabili sono stati firmati dall'Appaltatore senza riserve;

4) di DARE ATTO che il credito della ditta, risultante dal Certificato di Pagamento n. 2 è di € 176.688,75 oltre Iva al 10% per un **totale complessivo di € 194.357,63**;

5) di DARE ATTO

-che i lavori in oggetto sono rilevanti ai fini IVA ma non soggetti ad inversione contabile ex art. 17 comma 6 del DPR 633/72;

- del riepilogo del SAL 02:

| Lavori raggiunti | A detrarre certificato n.1 | A detrarre ritenuta 0,5% | A detrarre anticipazione 20% | Credito | IVA 10% | Totale |
|------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| € 422.283,19 | € 159.026,38 | € 2.111,42 | € 84.456,64 | € 176.688,75 | € 17.668,75 | € 194.357,63 |

6) di CONFERMARE la spesa complessiva di € 194.357,63 al capitolo di spesa 1201.22.225, sull'impegno 2025/1503,001;

7) di DARE ATTO che:

- l'appalto è così codificato: CUP: E35E22000030006 - CIG 9801623B2B;

- il R.U.P è l'Ing. Federico Fabbri;

- è stata accertata la regolarità contributiva con l'acquisizione dei DURC dell'aggiudicataria GECOS S.r.l., INPS_48952824 scadenza 12/05/2026;

- è stata accertata la regolarità contributiva con l'acquisizione dei DURC della ditta subappaltatrice MARCHEGIANI S.r.l., INPS_48205373 scadenza 07/03/2026;

- è stata accertata la regolarità contributiva con l'acquisizione dei DURC della ditta individuale subappaltatrice PIERIALESSANDRO .,INAIL_52121481 scadenza 15/04/2026;

—

8) DI ATTESTARE

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 09/10/2025;

- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi è stata accertata mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa dal RUP;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

- che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D. Lgs 02.07.2010 n° 104 , oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna per le procedure attuative a: Ufficio Ragioneria, Archivio Generale unitamente a tutta la documentazione e all'Ufficio proponente (Sett. Governo del Territorio - U.O.C. LAVORI PUBBLICI);

Il Funzionario E.Q. U.O.C. LLPP
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Ing. f.to Federico Fabbri
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005