



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

DETERMINAZIONE N. 1496 DEL 27/08/2025

OGGETTO:	PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO ATLETICO "A. ZENGARINI" CON RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA TRIBUNA ESISTENTE AL FINE DELL'ADEGUAMENTO ENERGETICO E NORMATIVA CONI DEGLI SPAZI INTERNI ADIBITI ALLA PRATICA DI DISCIPLINE SPORTIVE - CLUSTER 2 - CUP E34J22000200005 - CIG N. 9695571E49. APPROVAZIONE S.A.L. 02 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
-----------------	---



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo del 18-08-2000 n.267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Art. 107, commi 2 e 3 (Funzioni e responsabilità del Dirigente), l'Art. 151, comma 4 (sistema contabile Enti locali), e l'Art. 183 (Impegno di spesa) del D.Lgs N.267 del 18-08-2000;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 411 del 30-09-2011 – Approvazione ordinamento e struttura di I° livello dell'Ente e relativo regolamento di organizzazione e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 50/2016 e smi;
- il DM 49/2018;
- il D.Lgs 36/2023;
- il D.Lgs 209/2024;
- il Provvedimento Sindacale n. 15 del 27/02/2025 con cui si nomina il sottoscritto, Dirigente del Settore Governo del Territorio a far data dal 01/03/2025;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la **DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 249 DEL 19.12.2024** CON OGGETTO: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 ai sensi dell'art. 170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 419 del 19.11.2024) – I.E.";
- la **DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 250 DEL 19.12.2024** CON OGGETTO: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2025 con oggetto: "Approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027";
- la **Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 28.03.2025** con oggetto: "MODIFICA DEL PEG 2025-2027 IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE: DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.25/2025 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO ORDINAMENTO DIRIGENZIALE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA D.G.N.485/2024 E DEL NUOVO ORDINAMENTO 2025 - 2026 F.I.E.Q. E PREPOSTI A SEGUITO DELLA D.G.N.515/2024 E RELATIVE MODIFICHE AL CCI NORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 STIPULATE IL 31/12/2024" - DEL PROVVEDIMENTO N.129/2025 DEL DIRIGENTE DEGLI "AFFARI GENERALI" AD OGGETTO: "DEFINIZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLO SCORPORO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE EX UOC "ECONOMATO" A SEGUITO DELL'AVVIO DEL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE" – I.E.";
- la **Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 28.03.2025** con oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027";
- la **Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 22.04.2025** ad oggetto: "MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - ANNUALITÀ 2025-2027 (2° MODIFICA) - SETTORE LL.PP. - EX ART.21 D.Lgs. n. 50/2016 E ART.37 D.Lgs.36/2023 – I.E.";
- la **delibera di Giunta Comunale n. 154 del 30/4/2025** con oggetto "MODIFICA DEL PEG IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 22.04.2025 CON OGGETTO: "MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL - RICHIESTE DA SERVIZI COMUNALI VARI - I.E.";

VISTO l'Accordo di concessione di finanziamento stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport ed il Comune di Fano, in data 06/12/2022 ed in particolare l'art. 8 comma 4 che recita "Per le erogazioni di cui al precedente comma 2, punto ii), il Soggetto Attuatore sarà chiamato a dimostrare l'avvenuto completo utilizzo dell'acconto erogato pari al 10% mediante caricamento nel Portale dei provvedimenti di liquidazione, delle fatture e dei mandati quietanzati mentre, ai fini dell'erogazione delle ulteriori risorse, la richiesta del responsabile del procedimento deve essere corredata dalla determina di approvazione degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento";

VISTI:

- la **determina dirigenziale del 23-12-2022 n. 3164** con cui:



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

- si dà atto che l'importo di € 1.000.000,00 per l'intervento di manutenzione straordinaria del Complesso sportivo atletico A. Zengarini con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativo CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive (Zengarini – Cluster 2) CUP E34J22000200005 era stato assegnato con il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022;
- è stato affidato all'Ing. Gianluca Faina con sede a Firenze (FI), via Farinata degli Uberti n. 2 – C.F. ...omissis.. l'incarico professionale per la redazione DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, CSP, CSE E DIREZIONE LAVORI per l'intervento Cluster 2 “Manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico A. Zengarini con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativo con degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive”- Cluster 2-CUI: L00127440410202200042 – CUP: E34J22000200005 CIG: 9556885EFA per un importo complessivo di € 172.965,50 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi (imp. 2022-3485 e sub imp. 2022-3486.001);
- **la delibera di Giunta comunale n. 80 del 02.03.2023** con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui in discorso, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- **la determina dirigenziale del 30-03-2023, n. 726** con cui:
 - si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva non efficace avvenuta con Determinazione n. 691 29/03/2023 della CUC ad oggetto: “PNRR CUC/ID 534 - Aggiudicazione definitiva non efficace - Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico “A. Zengarini” con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive”- CUI: L00127440410202200042 – CUP: E34J22000200005 CIG 9695571E49, in favore dell'operatore economico CONSORZIO CADEL S.C.AR.L, con sede legale in P.zza Salvatore Lobianco n. 10, 80143 Napoli (Na) , C.F. e P.I. n. 09755741213, con un ribasso offerto del 20,598% , per l'importo di aggiudicazione di euro 824.020,00 di cui euro 794.020,00 per lavori a corpo (al netto del ribasso del 20,598% sull'importo a base di gara di euro 1.00.000,00) ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, per un importo complessivo di € 906.422,00 di cui € 82.402,00 per IVA di legge. Nella stessa Determinazione, n. 691 29/03/2023 della CUC, si prendeva atto che il predetto Consorzio Stabile indicava come consorziata esecutrice l'impresa GIPI S.r.l. C.F./P.I. n. 07745431218, con sede legale in Via Caudio, 65, 80013 Casalnuovo di Napoli (Na), rappresentata dall'amministratore unico Sig. Giuseppe Pilotti nato a Napoli il 20 agosto 1983 e residente in Casalnuovo di Napoli, via Caudio n. 25, codice fiscale PLTGPP83M20F839N (imp. 2023/542.002, imp. 2023/543.001);
 - si è approvato il quadro economico rimodulato in esito alle procedure di gara;
- **la determina dirigenziale della CUC/appalti e contratti 02-05-2023, n. 1028** con cui si disponeva l'efficacia della determina n. 691 del 29 marzo 2023 suddetta, di aggiudicazione dei lavori in favore del CONSORZIO CADEL S.C.AR.L. con sede legale in p.zza Salvatore Lobianco n. 10- 80143 Napoli (Na) , C.F. e P.I. n. 09755741213,
- **la procedura di gara è così codificata: CUP E34J22000200005 – CIG 9695571E49;**
- **il contratto, repertorio n. 39299 del 26/09/2023**, dell'importo di euro 824.020,00, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico “A. Zengarini” con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive (CLUSTER 2) - CUP E34J22000200005 – Progetto finanziato con fondi PNRR – M5C2 – MISURA 3 – INVESTIMENTO 3.1. "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"- CIG n. 9695571E49 – Numero Gara 8983197, stipulato tra il Comune di Fano e il Sig. Giuseppe Pilotti, nato a



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

Napoli il 20 agosto 1983 e residente in Casalnuovo di Napoli, via Caudio n. 25, codice fiscale PLTGPP83M20F839N, il quale interveniva alla stipula dell'atto nella sua qualità di Procuratore speciale della ditta CADEL Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Piazza Salvatore Lobianco n. 10 – 80143 NAPOLI (NA), giusta procura speciale a rogito dott.ssa Mariarosa Cante, Notaio in Napoli, repertorio n. 12542 del 15 giugno 2023;

- il verbale di consegna dei lavori datato 16 ottobre 2023;

- la determina n. 3065 del 05/12/2023 di autorizzazione al subappalto dei lavori di demolizione di calcestruzzo armato nel blocco spogliatoi, in particolare la demolizione dei pilastri esterni, come da voce n. 50 del CME tariffa 02.03.004.001, appartenenti alla categoria scorporabile individuata dai documenti di gara OG1, nei confronti dell'impresa TAGLIAMURI srl con sede a Senigallia (AN) in Via Strada di Fontenuovo, 2, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02139920421, per un importo di € 6.000,00 (seimila/00) (I.V.A. esclusa), comprensivo di costi per la sicurezza pari a € 240,00 (duecentoquaranta/00) e della manodopera pari a € 4.000,00 (quattromila/00);

- l'atto di liquidazione n. 601 del 21/12/2023 di anticipazione del prezzo sul valore del contratto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, pari al 30% dell'importo contrattuale;

- la determina n. 1073 del 13/05/2024 di approvazione del SAL 01 e del certificato di pagamento n. 01;

- il verbale di sospensione totale dei lavori del 12.06.2024 per la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera;

- la determina n. 78 del 22/01/2025 di affidamento della redazione della variante 01 all'ing. Gianluca Faina per un importo complessivo di euro 28.731,33;

- la delibera di Giunta Comunale n. 497 del 18/12/2024 di approvazione della Variante 01 in corso d'opera, dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico "A. Zengarini" con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive - CLUSTER 2 - CUP E34J22000200005 CIG 9695571E49, ai sensi dell'106 comma 1 lettera c) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, comportante un incremento contrattuale di € 410.945,21 determinando un nuovo importo contrattuale pari a € 1.234.965,21 oltre Iva 10% per un totale di € 1.358.461,73;

- la determina n. 108 del 28/01/2025 di affidamento alla CADEL Società Consortile a responsabilità limitata (consorzata esecutrice GIPI srl) i lavori di cui alla sopracitata variante 01 per un importo complessivo pari a euro 452.039,73 (€ 410.945,21, oltre Iva al 10% pari a euro 41.094,52) e di imputazione degli impegni di spesa;

- il verbale di ripresa dei lavori del 12.02.2025;

- il verbale di sospensione totale dei lavori del 13.02.2025 per condizioni ambientali non idonee per eseguire a regola d'arte le lavorazioni da farsi;

- il verbale di ripresa dei lavori del 07.04.2025;

- la Determina n. 587 dell'11.04.2025 di autorizzazione al CONSORZIO CADEL S.C.A.R.L, con sede legale in p.zza Salvatore Lobianco n. 10- 80143 Napoli (Na), C.F. e P.I. n. 09755741213, aggiudicataria dei lavori in appalto, ad affidare in subappalto la scarifica della massiciata della pista di atletica e la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi, alla ditta UNIONE ASFALTI srl con sede in Forlimpopoli (FC), CAP 47034, via Paganello, 225, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04545070403. Lavorazioni affidate in subappalto appartenenti alla categoria scorporabile OG1 per un importo di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00), comprensivo dei costi per la sicurezza pari a Euro 00,00 (zero/00) e della manodopera pari ad Euro 42.487,38 (quarantaduemilaquattrocentoottantasette/38);



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

- l'atto aggiuntivo n. rep. 39343 del 15/07/2025 al contratto rep. 39299 del 26 settembre 2023 per l'affidamento dei lavori in variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c);

PRESO ATTO che le lavorazioni affidate in subappalto, suddette, sono state regolarmente eseguite:

- dall'impresa TAGLIAMURI srl con sede a Senigallia (AN) in Via Strada di Fontenuovo, 2, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02139920421, per l'importo di € 6.000,00 (seimila/00) (I.V.A. esclusa) al cui pagamento, ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto e dell'art. 25 del contratto d'appalto, ha provveduto direttamente l'appaltatore, inviando le fatture dell'Impresa subappaltatrice e le ricevute dei bonifici;

- dalla ditta UNIONE ASFALTI srl con sede in Forlimpopoli (FC), CAP 47034, via Paganello, 225, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04545070403 per l'importo di Euro 76.458,50 I.V.A. inclusa al cui pagamento, ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto e dell'art. 25 del contratto d'appalto, provvederà direttamente la stazione appaltante, avendo ricevuto le fatture dell'Impresa subappaltatrice.

Mentre la ditta TAGLIAPIETRA srl con sede in Buttrio(UD), CAP 33042, via S.R. 56 Centro Terrarossa 8F, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01548280302, di cui alla determina n. 535 del 04/04/2025, non ha ancora eseguito le lavorazioni oggetto di subappalto;

VISTE

- la nota protocollo n. 75335 del 04/08/2025 con la quale il Comune di Fano ha acquisito dal Direttore dei Lavori ing. Gianluca Faina lo Stato di Avanzamento Lavori S.A.L. 02 per un importo di euro 607.363,34 e i seguenti documenti allegati:

- 1) Libretto delle misure;
 - 2) Registro di contabilità;
 - 3) Sommario del registro di contabilità;
 - 4) Stato avanzamento lavori 02;
 - 5) Schede tecniche dei materiali impiegati nel rispetto dei CAM;
- la fatture dell'Impresa subappaltatrice UNIONE ASFALTI;

VISTO che i lavori interessano sia la pista di atletica che il blocco spogliatoi, e quelli su quest'ultimo, sono soggetti ad inversione contabile ex art. 17 comma 6 del DPR 633/72, si riporta di seguito il riepilogo delle categorie relative al SAL 02, suddivise tra la pista di atletica ed il blocco spogliatoi:

Riepilogo categorie							
	Lavori e somministrazioni	A dedurre Ritenuta 0,5%	A dedurre per recupero anticipazione 30%	A dedurre certificato di pagamento n. 1	credito arrotondato	Per Iva al 10%	totale
Pista atletica	€ 246.904,78	€ 1.234,52	€ 74.071,43	€ 93.049,00	€ 78.545,00	€ 7.854,50	€ 86.399,50
Blocco spogliatoi	€ 360.458,56	€ 1.802,29	€ 108.137,57	€ 30.931,00	€ 219.585,00	€ 21.958,50	€ 241.543,50
Sommano	€ 607.363,34	€ 3.036,82	€ 182.209,00	€ 123.980,00	€ 298.130,00	€ 29.813,00	€ 327.943,00



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

VISTO l'art. 18 del contratto repertorio n. 39299 del 26/09/2023 che recita: "le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 120.000,00 (centoventimila/00), secondo quanto disciplinato all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto".

VISTO il Certificato di pagamento n. 02 redatto dal RUP in data 08/08/2024 da cui risulta un credito all'Impresa pari ad euro 298.130,00 oltre Iva al 10% di euro 29.813,00 se dovuta come per legge, per un totale generale di euro 327.943,00;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il Dirigente delegato responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;
- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;
- che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento che qui si intendono integralmente riportate;

2) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il SAL 02 e il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02, dei lavori in oggetto affidati al CONSORZIO CADEL SCARL e eseguiti dalla ditta consorzziata esecutrice, impresa GIPI S.r.l. C.F./P.I. n. 07745431218, con sede legale in Via Caudio, 65 – 80013 Casalnuovo di Napoli (Na);

3) DI PRENDERE ATTO che i documenti contabili sono stati firmati dall'Appaltatore con le seguenti riserve:

- RISERVA N. 1: "Anomalo andamento dei lavori" per un importo di € 287.145,58;
- RISERVA N. 2: "Omesse contabilità" per un importo di € 209.550,89;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

4) DI DARE ATTO che il credito della ditta, risultante dal Certificato di Pagamento n. 02 è di euro 298.130,00 oltre Iva al 10% di euro 29.813,00 per un totale di euro 327.943,00;

5) DI DARE ATTO che i lavori sul blocco spogliatoi sono soggetti ad inversione contabile ex art. 17 comma 6 del DPR 633/72 e pertanto si riporta di seguito il riepilogo delle categorie relative al SAL 02, suddivise tra la pista di atletica ed il blocco spogliatoi:

Riepilogo categorie							
	Lavori e somministrazioni	A dedurre Ritenuta 0,5%	A dedurre per recupero anticipazione 30%	A dedurre certificato di pagamento n. 1	credito arrotondato	Per Iva al 10%	totale
Pista atletica	€ 246.904,78	€ 1.234,52	€ 74.071,43	€ 93.049,00	€ 78.545,00	€ 7.854,50	€ 86.399,50
Blocco spogliatoi	€ 360.458,56	€ 1.802,29	€ 108.137,57	€ 30.931,00	€ 219.585,00	€ 21.958,50	€ 241.543,50
Sommano	€ 607.363,34	€ 3.036,82	€ 182.209,00	€ 123.980,00	€ 298.130,00	€ 29.813,00	€ 327.943,00

6) DI CONFERMARE la spesa complessiva di € 327.943,00 al Capitolo di spesa 0601.22.230, Impegno 2025/1498.001;

7) DI DARE ATTO che:

- l'appalto è così codificato: **CUP E34J22000200005 – CIG 9695571E49**

- il R.U.P è l'Ing. Federico Fabbri;

- è stata accertata la regolarità contributiva con l'acquisizione dei DURC dell'aggiudicataria, della consorziata esecutrice e della ditta subappaltatrice come segue:

CONSORZIO CADEL S.C.A.R.L INAIL_49710525 con scadenza 24/10/2025;

GIPI S.r.l. INPS_46332009 con scadenza 15/10/2025;

UNIONE ASFALTI srl INAIL_49380325 con scadenza 03/10/2025;

TAGLIAMURI srl INPS_46680403 con scadenza 06/11/2025;

TAGLIAPIETRA srl INAIL_49656317 con scadenza 21/10/2025;

- ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

8) DI ATTESTARE

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- Il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 – di cui al DPR n° 62/2013 integrato con DGC n° 503 del 30.12.2013;

- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi è stata accertata mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa dal RUP.



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D. Lgs 02.07.2010 n° 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna per le procedure attuative a: Ufficio Ragioneria, Archivio Generale unitamente a tutta la documentazione e all'Ufficio proponente (LAVORI PUBBLICI)

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
f.to Adriano Giangolini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005