



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro Urbino

Settore 5° - Lavori Pubblici

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI – CUP
E35H18000440004 - CUI L00127440410201900025

Progetto esecutivo

CRONOPROGRAMMA

Il Progettista
(Ing. Federico Fabbri)

Fano Lì 30/12/2019

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
€ Lavori a MISURA(Importo: 491 802.26)								
€ Lavori(Importo: 431 686.26)								
€ Ponteggi(Importo: 92 016.08)								
02.05.001*.001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... l lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	m ²	3624	20.21	73 241.04	30/12/2019	11/09/2020	180
02.05.012*	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura ... rasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.	m ²	3624	5.01	18 156.24	30/12/2019	11/09/2020	180
26.02.02.01.002	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tav ... mese o frazione di mese Di sporgenza m 1,50 dal ponteggio	m	728	0.85	618.80	30/12/2019	11/09/2020	180
€ Demolizione - Smontaggi(Importo: 41 366.29)								
24.01.002*	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del so ... asporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.	m ²	1946.97	21.19	41 256.29	12/02/2020	31/07/2020	120
02.04.011*	Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggi ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	50	2.20	110.00	12/02/2020	31/07/2020	120
€ Ricostruzione(Importo: 298 303.89)								
04.07.009	SOSTITUZIONE DI TRAVETTI DI PICCOLA ORDITURA. Sostituzion ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m ²	486.74	39.03	18 997.46	27/02/2020	17/08/2020	120
04.07.003.001	RIFACIMENTO PIANELLATI O TAVELLONATI PER COPERTURE. Piane ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pannelle.	m ²	486.74	52.74	25 670.67	27/02/2020	17/08/2020	120
24.02.006*	Formazione di rasatura con malta di calce per falde di te ... rasatura dovrà seguire l'andamento del manto di pannelle.	m ²	3893.94	17.29	67 326.22	27/02/2020	17/08/2020	120
07.01.007.004	Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. M ... mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.	m ²	1946.97	14.73	28 678.87	27/02/2020	17/08/2020	120
07.01.002	Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bit ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m ²	1946.97	1.44	2 803.64	27/02/2020	17/08/2020	120
08.01.008*.001	Terminale di pluviale in ghisa. Tubo di ghisa per termina ... ro occorre per dare l'opera finita. Del diametro di mm 80.	cad	150	52.06	7 809.00	27/02/2020	17/08/2020	120

Tariffa	Descrizione	UM	Previsto	Prezzo	Importo	Inizio	Fine	GG Lav.
08.01.004*.004	Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o c Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.	m	50	50.94	2 547.00	27/02/2020	17/08/2020	120
04.05.028	RIPRISTINO DI STUCCATURA DEI GIUNTI DELLE MURATURE CAOTIC ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m²	421.2	53.75	22 639.50	27/02/2020	17/08/2020	120
12.01.007	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m²	1404	15.19	21 326.76	27/02/2020	17/08/2020	120
12.01.008	Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in più dato a rullo.	m²	1404	6.62	9 294.48	27/02/2020	17/08/2020	120
08.01.005*.001	Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sago ... l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.	m	50	41.56	2 078.00	27/02/2020	17/08/2020	120
24.06.018*.002	Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle parti mancanti. Nuovi	cad	27257.58	0.55	14 991.67	27/02/2020	17/08/2020	120
24.06.016*	Posa in opera del solo manto di copertura con coppi prove ... eso l'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.	m²	1946.97	38.08	74 140.62	27/02/2020	17/08/2020	120
€ Oneri della sicurezza esclusi dal(Importo: 60 116.00)								
€ Oneri della sicurezza per attuazione piani di s(Importo: 60 116.00)								
NV001	Noleggio di reti anticaduta per operatori	mq	2300	25.00	57 500.00	30/12/2019	11/09/2020	180
NV002	Rete anticaduta ponteggi secondo le norme UNI EN 1263-01	ml	218	12.00	2 616.00	30/12/2019	11/09/2020	180