



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2021 - Contributi ai Comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026



Decreto del 04.04.2022 del Ministero dell'interno "Decreto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019."

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 7 Del 09/01/2025

OGGETTO:

PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA CUI: L00127440410202100002 - C.U.P. E36J20001630004:APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 1

L'anno **Duemilaventicinque**, il giorno **Nove** del mese di **Gennaio** alle ore **09:00** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	Serfilippi Luca	Sindaco	Si
2)	Manocchi Loretta	Vice Sindaco	Si
3)	Santorelli Alberto	Assessore anziano	Si
4)	Curzi Alessio	Assessore	Si
5)	Ilari Gianluca	Assessore	Si
6)	Maghernino Loredana Maria Laura	Assessore	Si
7)	Talamelli Mauro	Assessore	Si
8)	Tarsi Lucia	Assessore	Si

Presenti: **8** Assenti: /

Assume la presidenza **Serfilippi Luca**.

E' altresì presente il Vice Segretario **Daniela Mantoni** che partecipa con funzioni di consulenza e di verbalizzazione.

OGGETTO:

PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA CUI: L00127440410202100002 - C.U.P. E36J20001630004:APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE_1

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'amministrazione sta procedendo alla riqualificazione urbana – Ristrutturazione Piazza Andrea Costa che Piazza A. Costa ricade all'interno della zona urbanistica "A" di PRG ed è normata dalle indicazioni contenute nel P.P.C.S (piano particolareggiato del centro storico) approvato con D.C.C. n.126/1980;

DATO ATTO che l'opera rientra nei fondi PNRR e fatto dunque rinvio

-all'art.1, comma 42, della legge n. 160/2019 che dispone testualmente *“Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034”*;

-al successivo comma 42-bis, introdotto dall'articolo 20 del Decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152, ai sensi del quale dispone il trasferimento delle risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

-al Decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2021 con il quale sono state assegnate le risorse da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana per le annualità 2021 – 2026 e sono stati determinati, con l'Allegato 2 i progetti ammissibili, con l'Allegato 3, i progetti beneficiari del contributo previsto dal citato art.1, commi 42 e ss., della L. 27 dicembre 2019, n. 160, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, tra cui è presente il progetto in oggetto;

-al Decreto 04.04.2022 del Ministero dell'interno “Decreto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019” che ha confermato al Comune di Fano l'assegnazione di contributi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “PNRR” per interventi di Rigenerazione Urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – M5C2 – Investimento 2.1, per il complessivo importo di € 1.400.000,00 (acc. 2022-649, 2023-174);

FATTO INTEGRALE RINVIO alle premesse contenute nella **determina dirigenziale nr. 2841 del 31/12/2024** per quanto riguarda la sequenza di tutti gli atti amministrativi di affidamento degli incarichi, dell'approvazione dei vari livelli di progettazione, dei lavori ed ogni altro atto assunto in merito all'opera oggetto del presente atto;

DATO ATTO che in data **30.10.2023** è stato sottoscritto il **contratto d'appalto Rep n. 39309** con il RTI formato da:

-**IMPRESA EDILE E STRADALE GUIDI GIOVANNI S.R.L.** (Capogruppo) con sede legale in Via Lago n. 4.2 – 61040 Serra Sant'Abbondio (PU), C.F./P.I. 01106130410 e

-**FERRI IMPIANTI S.A.S.** di Ferri Gianluigi & C. (Mandante), con sede legale in Via Roma n. 51 – 61048 Sant'Angelo in Vado (PU), C.F./P.I. 02174310413,

DATO ATTO che il presente progetto era già previsto nel **Programma Triennale delle opere pubbliche**

codificato con i codici **CUI: L00127440410202100002 - C.U.P. E36J20001630004**;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha reperito ulteriori risorse economiche per l'opera per far fronte a - fatti imprevisti e imprevedibili conseguenti agli scavi archeologici nell'area, - affidamento delle lavorazioni opzionali, già previste del bando di gara, - conseguente approntamento della perizia di variante;

PRESO ATTO altresì che con la sopra citata **determina dirigenziale nr. 2841/2024** si è proceduto ad affidare l'incarico professionale per Servizio di Progettazione d'ingegneria e architettura allo Studio Trend Project SRL - con sede in Ascoli Piceno (AP) Corso Mazzini, 59 – C.F. ...omissis.... / P.IVA 01916890443, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/20 16 e smi "Nuovo Codice dei contratti pubblici" entro i limiti del comma 7 del citato art. 106 del D.Lgs 50/20 16, per la "*Redazione perizia di variante n.1 e incremento incarico per Direzione Lavori a seguito della Variante n.1*" per **€ 69.029,87** (C.N.P.A.I.A. e IVA al 22% Compresi) come sotto specificato:

	Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	Ribasso di aggiudicazione (- 20,0500000%) applicato sul Totale	Totale ribassato	Contributo INARCASSA (4,00%)	IVA (22,00%)	Totale
Spese tecniche professionali specialistiche - redazione perizia di variante n. 1	€ 52.710,07	-€ 10.568,37	€ 42.141,70	€ 1.685,67	€ 9.642,02	€ 53.469,39
Incremento incarico spese tecniche professionali per Direzione Lavori a seguito di aumento importo lavori	€ 15.339,50	-€ 3.075,57	€ 12.263,93	€ 490,56	€ 2.805,99	€ 15.560,48
Totale	€ 68.049,57	-€ 13.643,94	€ 54.405,63	€ 2.176,23	€ 12.448,01	€ 69.029,87

PRESO ATTO pertanto della predisposizione della Variante_1 per l'intervento denominato **"RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA CUI: L00127440410202100002 - C.U.P. E36J20001630004"** redatta dalle DL e consegnata in data 01.10.2024 Prot. 92441 1/5, Prot. 92444 2/5, Prot. 92446 3/5, Prot. 92448 4/5, Prot. 92450 5/5 ed integrata con Prot.110509 del 19/11/2024, dell'importo complessivo di **€ 2.278.000,00** che risulta suddiviso come dal seguente quadro economico:

A	Lavori			
a0	Importo lavori		€ 1.561.169,35	
a0.1	<i>di cui Lavori aggiuntivi</i>	<i>471.341,33 €</i>		

a0.2	di cui Lavori Opzionali - art. 120 c.1 lett. a) D.Lgs. 36/2003	339.816,15 €		
a2	di cui Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 340.874,00	
a2.1	Costi della manodopera relativa all'appalto principale	296.836,29 €		
a2.2	Costi della manodopera relativi ai lavori Opzionali - art. 120 c.1 lett. a) D.Lgs. 36/2003	44.037,71 €		
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 31.536,05	
a4	Lavori e sicurezza aggiuntiva (a0+a3)			€ 1.592.705,40
a1	Importo a base gara (a0-a2)		€ 1.220.295,35	
a5	Ribasso d'asta	3,719%	€ 45.382,78	
a7	Sommano lavori a misura (a1 - 3,719%)		€ 1.174.912,57	
a2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 340.874,00	
a3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 31.536,05	
a8	Lavori a misura (a7 +a2 + a3)		€ 1.547.322,62	
a8	Nuovo importo di contratto			€ 1.547.322,62

	<i>Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) D.Lgs. 36/2023</i>	<i>148.723,18 €</i>		
	<i>Variazione contrattuale percentuale (esclusi lavori opzionali di cui art. 120 c.1 lett. a) D.Lgs. 36/2023)</i>	<i>13,90%</i>		
B Somme a disposizione				
b1	IVA su Lavori 10%		€ 154.732,26	
b2	Incentivo funzioni tecniche art.45 Dlgs 36/2023 pari al 2% (su € 1.069.783,29)		€ 21.395,66	
b2.1	Incentivo funzioni tecniche art.45 Dlgs 36/2023 pari al 2% (su lavori opzionali € 339.816,15)		€ 6.796,32	
b2.2	Incentivo funzioni tecniche art.45 Dlgs 36/2023 pari al 2% (su modifica contrattuale dovuto a variante € 148.723,18)		€ 2.974,46	
b3.1	Sorveglianza e Scavo archeologico – IVA al 22% Compresi – Det. 795 del 10.04.2024		€ 66.718,76	
b3.1.1	Incentivo funzioni tecniche art.45 Dlgs 36/2023 pari al 2%		€ 1.361,61	
b3.2	Sorveglianza e Scavo archeologico – IVA al 22% Compresi (GC 282/2024)		€ 113.243,44	
b3.2.1	Incentivo funzioni tecniche art.45 Dlgs 36/2023 pari al 2% (GC 282/2024)		€ 2.220,46	
b3.3	Sorveglianza e Scavo archeologico (GC 282/2024)		€ 67.536,10	
b4.1	Spese tecniche professionali per Sorveglianza Archeologica - AdArte (det. nr. 3364 del 27/12/2023) – IVA al 22% Compresi		€ 5.972,21	
b4.2	Spese tecniche professionali Specialistiche - Sicurezza in fase di progetto e di esecuzione (det. nr. 555 del 16/03/2023) Geom. Spadoni – C.N.P.A.I.A. e IVA al 22% Compresi		€ 8.001,38	
b4.3	Spese tecniche professionali Specialistiche - Consulenza Illuminazione Scenografica (det. nr. 598 del 21/03/2023) Prof. Emiliano Pascucci		€ 18.370,42	

b4.4	Spese tecniche professionali Specialistiche – Contratto attuativo 04 (det. nr. 1635 del 26/06/2023) Ditta ENERECO – IVA al 22% Compresi		€ 1.221,22	
b4.5	Spese tecniche professionali per Progettazione Definitiva + Esecutiva + DL – Studio Trend Project (det. nr. 1100 del 08/05/2023) - C.N.P.A.I.A. e IVA al 22% Compresi		€ 139.980,41	
b4.5	Spese tecniche professionali specialistiche - redazione perizia di variante n.1		€ 42.141,70	
b4.6	Incremento incarico spese tecniche professionali per Direzione Lavori a seguito di aumento importo lavori		€ 15.560,48	
b5	Economie derivanti dal ribasso d'asta (45.382,78 somme utilizzate per parte del finanziamento della PVT)		€ -	
b6	Imprevisti		€ 62.450,49	
Importo Totale somme a disposizione			€ 730.677,38	
Totale A + B			€ 2.278.000,00	

CONFERMATE ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art.120, comma 1, lett. a), le opere opzionali come indicate negli elaborati di progetto e di variante per l'importo di **€ 373.797,77IVA inclusa**;

CONSIDERATO che la presente perizia di variante e suppletiva è composta dai seguenti elaborati

ELENCO ELABORATI PROGETTO VARIANTE

SEZIONE 1 : ELABORATI GENERALI

<i>Codice</i>	<i>Rev</i>	<i>Titolo elaborato</i>
G.01	VAR1	Elenco elaborati
G.02	VAR1	Quadro Economico
G.03	VAR1	Verbale Concordamento nuovi prezzi
G.04	VAR1	Computo metrico estimativo
G.05	VAR1	Elenco prezzi unitari

G.06	VAR1	Analisi prezzi unitari
G.07	VAR1	Stima Incidenza Manodopera
G.08	VAR1	Schema Atto Sottomissione
G.09	VAR1	Autorizzazione di Variante
G.10	VAR1	Istanza di Perizia di Variante
G.11	VAR1	Quadro Comparativo CME Progetto - CME Variante
G.12	VAR1	Quadro di Raffronto QE Progetto - QE Variante

SEZIONE 2 :ELABORATI ARCHITETTONICI

Codice	Titolo elaborato	
A.01	VAR1	Inquadramento territoriale
A.02	VAR1	Rilievo Fotografico
A.03	VAR1	Rilievo interferenze ed essenze arboree
A.04	VAR1	Planimetria Stato di Fatto
A.05	VAR1	Planimetria Stato di Progetto
A.06.A	VAR1	Sezioni Longitudinali e Trasversali
A.06.B	VAR1	Sezioni Longitudinali e Trasversali
A.07	VAR1	Essenze Arboree Stato di Progetto
A.08	VAR1	Piano degli scavi e piano imposta scavi
A.09.A	VAR1	Particolari arredo urbano
A.09.B	VAR1	Particolari arredo urbano
A.10	VAR1	Particolari Costruttivi Pavimentazione _ Piazza - Caditoie - Aiule - Pescheria

A.11	VAR1	Viste renderizzate di progetto
A.12	VAR1	Planimetria Assistenza Scavi Archeologici
A.13	VAR1	Planimetria ripristino Sottoservizi - Telecomunicazione ed Impianti Elettrici
A.14	VAR1	Planimetria ripristino Sottoservizi - Linea Acque Nere
A.15	VAR1	Planimetria ripristino Sottoservizi - Reti Gas e Adduzione Acqua

SEZIONE 3: ELABORATI IDRAULICI

Codice Titolo elaborato

I.01	VAR1	Relazione idraulica
I.02	VAR1	Planimetria smaltimento acque meteoriche e allacci idraulici in pressione

SEZIONE 4: SICUREZZA

Codice Titolo elaborato

S.01	VAR1	Piano Sicurezza e Coordinamento
S.02	VAR1	Fascicolo dell'opera
S.03	VAR1	Cronoprogramma delle lavorazioni

CONSIDERATO CHE dalla istanza di perizia di variante, redatta dalla DL, risulta che le lavorazioni oggetto di variante sono le seguenti:

1. Modifiche al progetto esecutivo

Rispetto alle previsioni del progetto esecutivo, si è preferito stralciare le seguenti opere in favore delle opere di variante:

- Rifacimento della pavimentazione della pescheria;

1. Nuovi interventi

In fase di esecuzione delle lavorazioni di progetto si è riscontrata la necessità di eseguire delle opere fondamentali, tali interventi sono riassunti di seguito:

- Scavi Archeologici a seguito di ritrovamenti durante le fasi di rimozione del manto stradale;
- Inserimento dei giunti tecnici tra gli edifici esistenti e il massetto della nuova piazza;
- Realizzazione di nuovi pozzetti per il convogliamento dell'acqua piovana dei discendenti esistenti nelle linee di scarico;

- Sistemazione e pulizia pavimentazione esistente della pescheria tramite idrolavaggio;
- Ripristino dei sottoservizi rinvenuti.

VERIFICATO che l'opera è conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;

PRESO ATTO che l'opera è finanziata come di seguito indicato:

Ann o	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fornitore	Fonte finanziamento	Missione Component e Intervento	Codice vincolo	Imp. Originario	Imp. riaccertato	Atto assunzione
2023	0801.22.300	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZION E URBANA - RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 83.988,27	Studio Trend Project SRL	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 - 2.1	C2.123	2023/1891	2024/1501	Det. 1100 del 08/05/2023
2023	0801.22.300	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZION E URBANA - RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 18.370,42	Pascucci Emiliano	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 - 2.1	C2.123	2023/1518	2024/1494	Det. 598 del 21/03/2023
2023	0801.22.300	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZION E URBANA - RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 8.001,38	Spadoni Omar	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 - 2.1	C2.123	2023/1508	2024/1493	Det. 555 del 16/03/2023
2023	0801.22.300	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZION E URBANA - RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 1.148.418,71	RTI IMPRESA EDILE E STRADAL E GUIDI GIOVANNI S.R.L. (Capogruppo)	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 - 2.1	C2.123	2023/2435.001	2024/1507. 001	CG 359 del 11/08/2023

2023	0801.22.300	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 16.208,85		PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA A.COSTA	M5C2 - 2.1	C2.123	2023/2437	2024/1508	CG 359 del 11/08/2023
2023	0801.22.315	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 14.007,86		MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI(EX D.04)		C1.10	2023/2438	2024/1509	CG 359 del 11/08/2023
2024	0801.22.300	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 1.361,61	AdArte	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA A.COSTA	M5C2 - 2.1	C2.123	2024/1508.005		Det. 795 del 10/04/2024
2024	0801.22.300	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 66.718,76	AdArte	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA A.COSTA	M5C2 - 2.1	C2.123	2024/1508.004		Det. 795 del 10/04/2024
2023	0801.22.300	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA	€ 5.972,21	AdArte	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA A.COSTA	M5C2 - 2.1	C2.123	2023/2437.003	2024/1508.003	Det. 3364 del 27/12/2023

		ANDREA COSTA								
2023	0801.22.300	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZION E URBANA - RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 21.395,66	Incentivo	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA A.COSTA	M5C2 - 2.1	C2.123	2023/2437.002	2024/1508. 002	Det. 2655 del 27/10/2023
2023	0801.22.300	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZION E URBANA - RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 28.342,91	Presa d'atto	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA A.COSTA	M5C2 - 2.1	C2.123	2023/2437.001	2024/1508. 001	Det. 2655 del 27/10/2023
2024	0801.22.315	COFINANZIAMEN TO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZION E URBANA - RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 67.536,10		MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI(EX D.04)		C1.10		2024/2405	GC 282/2024
2024	0801.22.315	COFINANZIAMEN TO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZION E URBANA - RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 113.243,44						2024/2405. 001	Det. 1829 del 7/9/2024
2024	0801.22.315	COFINANZIAMEN TO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 -	€ 2.220,46						2024/2405. 002	Det. 1829 del 7/9/2024

		RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZION E URBANA – RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA ANDREA COSTA								
2023	0801.22.300	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZION E URBANA – RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 1.221,22	Enereco	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 – 2.1	C2.123	2023/2218		DT n. 1635 del 29/06/2023
	0801.22.315	COFINANZIAMEN TO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZION E URBANA – RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 55.992,14	Studio Trend Project SRL	STANDARD URBANISTICI ACC.23/22-23/87		C1.10	2023/1892		Det. 1100 del 08/05/2023
2024	0801.22.315	COFINANZIAMEN TO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZION E URBANA – RISTRUTTURAZIO NE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 300.000,00		finanziamento da avanzo disponibile	M5C2 – 2.1	E.02	2024/3128		Det. 2841 del 31/12/2024
2025 fpv	0801.22.315	COFINANZIAMEN TO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP	€ 255.970,13		finanziamento da avanzo disponibile	M5C2 – 2.1	E.02	2025/731fpv		Det. 2841 del 31/12/2024

		E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA								
2025 fpv	0801.22.315	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA	€ 69.029,87	Studio Trend Project SRL	finanziamento da avanzo disponibile	M5C2 – 2.1	E.02	2025/731.001fp v		Det. 2841 del 31/12/2024
		TOTALE	€ 2.278.000,00							

VISTI:

- il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, il Decreto legge (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 1-septies (disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) del D.L. 73/2021 convertito con L.106/2021;

RICHIAMATA l'autorizzazione alla variante, da parte della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE con Prot. Sabap del 02/12/2024, n.15585 e Prot. Comunale del 24/12/2024, n.123020;

RICHIAMATA la risposta del Ministero, PG 23996 e PG 23999 del 08/03/2024 - Arrivo pg 2024/03/11 prot. 24552, sull'utilizzo del ribasso d'asta, essendo che la variante ricade all'art. 106, comma 1, lettera c);

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere all'approvazione della Perizia di Variante 1 come sopra illustrata;

VISTO il Provvedimento Sindacale n.66/2024 è stato prorogato (sino al 31/01/2025) l'incarico dirigenziale del Settore Urbanistica e conferito l'incarico ad interim del Settore LL.PP. (dal 1/1/2025 sino all'avvio del nuovo ordinamento dell'ente di cui alla delibera di Giunta Comunale n.485/2024) all'architetto Adriano Giangolini ;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Ing. Federico Fabbri, Funzionario tecnico del Settore V° Lavori Pubblici;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;

- che con la sottoscrizione digitale della presente delibera, il Dirigente responsabile del servizio interessato e anche RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

ATTESTATA, ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

VISTI i seguenti atti

- Delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 19.12.2024 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.419 del 19.11.2024) – I.E.";

- Delibera di Consiglio Comunale n 250 del 19.12.2024 con oggetto: "approvazione bilancio di previsione 2025-2027 e della nota integrativa per lo stesso triennio - I.E."

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali”:

- parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore V – LL.PP. Dott. Arch. Adriano Giangolini in data 09.01.2025, favorevole;

- parere di regolarità contabile della Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 09.01.2025, favorevole.

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1) di **DARE ATTO** che le premesse e gli elaborati come sopra elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **APPROVARE** il progetto Variante_1 per l'intervento denominato **“RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA CUI: L00127440410202100002 - C.U.P. E36J20001630004”** redatta dalle DL e consegnata in data 01.10.2024 Prot. 92441 1/5, Prot. 92444 2/5, Prot. 92446 3/5, Prot. 92448 4/5, Prot. 92450 5/5 ed integrata con Prot. 110509 del 19/11/2024, dell'importo complessivo di **€2.278.000,00** che risulta suddiviso come dal seguente quadro economico:

A	Lavori			
a0	Importo lavori		€ 1.561.169,35	
a0.1	di cui Lavori aggiuntivi	471.341,33 €		
a0.2	di cui Lavori Opzionali - art. 120 c.1 lett. a) D.Lgs. 36/2003	339.816,15 €		
a2	di cui Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 340.874,00	
a2.1	Costi della manodopera relativa all'appalto principale	296.836,29 €		
a2.2	Costi della manodopera relativi ai lavori Opzionali - art. 120 c.1 lett. a) D.Lgs. 36/2003	44.037,71 €		
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 31.536,05	
a4	Lavori e sicurezza aggiuntiva (a0+a3)			€ 1.592.705,40
a1	Importo a base gara (a0-a2)		€ 1.220.295,35	

a5	Ribasso d'asta	3,719%	€ 45.382,78	
a7	Sommano lavori a misura (a1 - 3,719%)		€ 1.174.912,57	
a2	Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 340.874,00	
a3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 31.536,05	
a8	Lavori a misura (a7 +a2 + a3)		€ 1.547.322,62	
a8	Nuovo importo di contratto			€ 1.547.322,62
	<i>Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) D.Lgs. 36/2023</i>	<i>148.723,18 €</i>		
	<i>Variazione contrattuale percentuale (esclusi lavori opzionali di cui art. 120 c.1 lett. a) D.Lgs. 36/2023)</i>	<i>13,90%</i>		
B Somme a disposizione				
b1	IVA su Lavori 10%		€ 154.732,26	
b2	Incentivo funzioni tecniche art.45 Dlgs 36/2023 pari al 2% (su € 1.069.783,29)		€ 21.395,66	
b2.1	Incentivo funzioni tecniche art.45 Dlgs 36/2023 pari al 2% (su lavori opzionali € 339.816,15)		€ 6.796,32	
b2.2	Incentivo funzioni tecniche art.45 Dlgs 36/2023 pari al 2% (su modifica contrattuale dovuto a variante € 148.723,18)		€ 2.974,46	
b3.1	Sorveglianza e Scavo archeologico – IVA al 22% Compresi – Det. 795 del 10.04.2024		€ 66.718,76	
b3.1.1	Incentivo funzioni tecniche art.45 Dlgs 36/2023 pari al 2%		€ 1.361,61	

b3.2	Sorveglianza e Scavo archeologico – IVA al 22% Compresi (GC 282/2024)		€ 113.243,44	
b3.2.1	Incentivo funzioni tecniche art.45 Dlgs 36/2023 pari al 2% (GC 282/2024)		€ 2.220,46	
b3.3	Sorveglianza e Scavo archeologico (GC 282/2024)		€ 67.536,10	
b4.1	Spese tecniche professionali per Sorveglianza Archeologica - AdArte (det. nr. 3364 del 27/12/2023) – IVA al 22% Compresi		€ 5.972,21	
b4.2	Spese tecniche professionali Specialistiche - Sicurezza in fase di progetto e di esecuzione (det. nr. 555 del 16/03/2023) Geom. Spadoni – C.N.P.A.I.A. e IVA al 22% Compresi		€ 8.001,38	
b4.3	Spese tecniche professionali Specialistiche - Consulenza Illuminazione Scenografica (det. nr. 598 del 21/03/2023) Prof. Emiliano Pascucci		€ 18.370,42	
b4.4	Spese tecniche professionali Specialistiche – Contratto attuativo 04 (det. nr. 1635 del 26/06/2023) Ditta ENERECO – IVA al 22% Compresi		€ 1.221,22	
b4.5	Spese tecniche professionali per Progettazione Definitiva + Esecutiva + DL – Studio Trend Project (det. nr. 1100 del 08/05/2023) - C.N.P.A.I.A. e IVA al 22% Compresi		€ 139.980,41	
b4.5	Spese tecniche professionali specialistiche - redazione perizia di variante n.1		€ 42.141,70	
b4.6	Incremento incarico spese tecniche professionali per Direzione Lavori a seguito di aumento importo lavori		€ 15.560,48	
b5	Economie derivanti dal ribasso d'asta (45.382,78 somme utilizzate per parte del finanziamento della PVT)		€ -	
b6	Imprevisti		€ 62.450,49	
Importo Totale somme a disposizione			€ 730.677,38	
Totale A + B			€ 2.278.000,00	

3) DI DARE MANDATO all'esecuzione ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art.120, comma 1, lett. a), alle opere opzionali come indicate negli elaborati di progetto e di variante per l'importo di **€ 373.797,77IVA** inclusa, da assoggettare a ribasso;

4) **DI APPROVARE** gli elaborati della perizia di variante come di seguito indicati:

ELENCO ELABORATI PROGETTO VARIANTE

SEZIONE 1 : ELABORATI GENERALI

<i>Codice</i>	<i>Rev</i>	<i>Titolo elaborato</i>
G.01	VAR1	Elenco elaborati
G.02	VAR1	Quadro Economico
G.03	VAR1	Verbale Concordamento nuovi prezzi
G.04	VAR1	Computo metrico estimativo
G.05	VAR1	Elenco prezzi unitari
G.06	VAR1	Analisi prezzi unitari
G.07	VAR1	Stima Incidenza Manodopera
G.08	VAR1	Schema Atto Sottomissione
G.09	VAR1	Autorizzazione di Variante
G.10	VAR1	Istanza di Perizia di Variante
G.11	VAR1	Quadro Comparativo CME Progetto - CME Variante
G.12	VAR1	Quadro di Raffronto QE Progetto - QE Variante

SEZIONE 2 :ELABORATI ARCHITETTONICI

<i>Codice</i>		<i>Titolo elaborato</i>
A.01	VAR1	Inquadramento territoriale
A.02	VAR1	Rilievo Fotografico
A.03	VAR1	Rilievo interferenze ed essenze arboree

A.04	VAR1	Planimetria Stato di Fatto
A.05	VAR1	Planimetria Stato di Progetto
A.06.A	VAR1	Sezioni Longitudinali e Trasversali
A.06.B	VAR1	Sezioni Longitudinali e Trasversali
A.07	VAR1	Essenze Arboree Stato di Progetto
A.08	VAR1	Piano degli scavi e piano imposta scavi
A.09.A	VAR1	Particolari arredo urbano
A.09.B	VAR1	Particolari arredo urbano
A.10	VAR1	Particolari Costruttivi Pavimentazione _ Piazza - Caditoie - Aiule - Pescheria
A.11	VAR1	Viste renderizzate di progetto
A.12	VAR1	Planimetria Assistenza Scavi Archeologici
A.13	VAR1	Planimetria ripristino Sottoservizi - Telecomunicazione ed Impianti Elettrici
A.14	VAR1	Planimetria ripristino Sottoservizi - Linea Acque Nere
A.15	VAR1	Planimetria ripristino Sottoservizi - Reti Gas e Adduzione Acqua
SEZIONE 3: ELABORATI IDRAULICI		
<i>Codice</i> <i>Titolo elaborato</i>		
I.01	VAR1	Relazione idraulica
I.02	VAR1	Planimetria smaltimento acque meteoriche e allacci idraulici in pressione
SEZIONE 4: SICUREZZA		
<i>Codice</i> <i>Titolo elaborato</i>		
S.01	VAR1	Piano Sicurezza e Coordinamento

S.02	VAR1	Fascicolo dell'opera
S.03	VAR1	Cronoprogramma delle lavorazioni

5) DI CONFERMARE gli impegni di spesa già assunti come di seguito indicati:

Ann o	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fornitore	Fonte finanziamento	Missione Component e Intervento	Codice vincolo	Imp. Originario	Imp. riaccertato	Atto assunzion e
2023	0801.22.30 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 83.988,27	Studio Trend Project SRL	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 – 2.1	C2.123	2023/1891	2024/1501	Det. 1100 del 08/05/2023
2023	0801.22.30 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 18.370,42	Pascucci Emiliano	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 – 2.1	C2.123	2023/1518	2024/1494	Det. 598 del 21/03/2023
2023	0801.22.30 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 8.001,38	Spadoni Omar	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 – 2.1	C2.123	2023/1508	2024/1493	Det. 555 del 16/03/2023
2023	0801.22.30 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 1.148.418,71	RTI IMPRESA EDILE E STRADALE GUIDI GIOVANNI S.R.L. (Capogruppo)	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 – 2.1	C2.123	2023/2435.001	2024/1507.00 1	CG 359 del 11/08/2023

2023	0801.22.30 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 16.208,85		PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 – 2.1	C2.123	2023/2437	2024/1508	CG 359 del 11/08/2023
2023	0801.22.31 5	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 14.007,86		MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI(EX D.04)		C1.10	2023/2438	2024/1509	CG 359 del 11/08/2023
2024	0801.22.30 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 1.361,61	AdArte	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 – 2.1	C2.123	2024/1508.005		Det. 795 del 10/04/2024
2024	0801.22.30 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 66.718,76	AdArte	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 – 2.1	C2.123	2024/1508.004		Det. 795 del 10/04/2024
2023	0801.22.30 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 5.972,21	AdArte	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 – 2.1	C2.123	2023/2437.003	2024/1508.00 3	Det. 3364 del 27/12/2023
2023	0801.22.30 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP	€ 21.395,66	Incentivo	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	M5C2 – 2.1	C2.123	2023/2437.002	2024/1508.00 2	Det. 2655 del

		E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA			RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA					27/10/2023
2023	0801.22.30 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 28.342,91	Presa d'atto	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA	M5C2 – 2.1	C2.123	2023/2437.001	2024/1508.00 1	Det. 2655 del 27/10/2023
2024	0801.22.31 5	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 67.536,10		MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI(EX D.04)		C1.10		2024/2405	GC 282/2024
2024	0801.22.31 5	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 113.243,44						2024/2405.00 1	Det. 1829 del 7/9/2024
2024	0801.22.31 5	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 2.220,46						2024/2405.00 2	Det. 1829 del 7/9/2024
2023	0801.22.30 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP	€ 1.221,22	Enereco	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	M5C2 – 2.1	C2.123	2023/2218		DT n. 1635 del

		E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA			RIQUALIFICAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZION E PIAZZA A.COSTA					29/06/2023
	0801.22.31 5	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 55.992,14	Studio Trend Project SRL	STANDARD URBANISTICI ACC.23/22-23/87		C1.10	2023/1892		Det. 1100 del 08/05/2023
2024	0801.22.31 5	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 300.000,00		finanziamento da avanzo disponibile	M5C2 – 2.1	E.02	2024/3128		Det. 2841 del 31/12/2024
2025 fpv	0801.22.31 5	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 255.970,13		finanziamento da avanzo disponibile	M5C2 – 2.1	E.02	2025/731fpv		Det. 2841 del 31/12/2024
2025 fpv	0801.22.31 5	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - CUP E36J20001630004 RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZION E PIAZZA ANDREA COSTA	€ 69.029,87	Studio Trend Project SRL	finanziamento da avanzo disponibile	M5C2 – 2.1	E.02	2025/731.001fp v		Det. 2841 del 31/12/2024

		TOTALE	€ 2.278.000,0 0							
--	--	--------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

6) DI DARE ATTO che

- ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Ing. Federico Fabbri, Dirigente del Settore V° Lavori Pubblici;

- l'intervento è codificato con **CUI: L00127440410202100002 - C.U.P. E36J20001630004**;

-il progetto, ovvero "RIQUALIFICAZIONE URBANA – RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ANDREA COSTA" si inserisce nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

-ai sensi dell'art. 200 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e smi la Perizia di variante de quo non comporta maggiori oneri di gestione;

7) di AUTORIZZARE il Dirigente del Settore LL.PP ad effettuare eventuali modifiche non sostanziali agli allegati del presente atto;

8) DI RILEVARE, ai sensi dell'art. 7,co. 1, lett. c) del D.P.R. n.380/2001, che l'approvazione del presente progetto, assistita dalla validazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, costituisce titolo abilitativo;

9) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa eventualmente dimostrare l'immediata lesività dello stesso, chiunque vi abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;

10) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Servizi in evidenza_archivio Delibere Atti";

Inoltre, con separata votazione unanime espressa palesamente, stante la necessità di proseguire celermente con le procedure di gara nel rispetto dei termini stringenti previsti dal PNRR

DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

DEL CHE È REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
f.to Serfilippi Luca
F.to digitalmente

Il Vice Segretario
f.to Daniela Mantoni
F.to digitalmente

La presente deliberazione della Giunta Comunale N. 7 del **09/01/2025** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

Fano, li 09/01/2025

L'incaricato dell'ufficio segreteria
Raffaella Portinari Glori